

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799792-1
Сатып алудың атауы:	ГП арналған жылжымалы ғимарат сатып алу, техникалық сипаттамаларды мұқият қарап шығыңыз.
Лоттың нөмірі:	№ 82741295-3ЦП1
Лоттың атауы:	Оңтайлы ғимарат
Лоттың сипаттауы:	тұрғын, жатақхана
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Модульдік ғимарат МС
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194000000, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы Еңбекшіқазақ ауданы
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 45 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	40 фут контейнері бар мобильді үй ғимарат "Есік өзені - Есік қаласы ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі "Қазгидромет" ШЖҚ РМК Ұйымдастырушының атауы: "Қазгидромет" РМК Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша филиалы Тауардың атауы: Ғимарат ұтқыр, тұрғын, 40 фут. Өлшем бірлігі: дана Саны (көлемі): 1 Жұмысты орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн Аванстық төлем мөлшері: 0 % Кепілдік мерзімі (айлармен): 12 Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа бастапқы деректердің сипаттамасы Өнім беруші барлық инженерлік жүйелерді, жабдықтар мен жинақтауыштарды қоса алғанда, жыл бойы пайдалануға жарамды толық жинақталған ұтқыр үйді (40 фут контейнер) жеткізуге, құрастыруға және Тапсырыс берушіге беруге міндетті. - Мобильді тұрғын үйдің көлемі: 12 м (ұзындығы) x 2,40 м (ені) x 2.60 м (биіктігі). - Мобильді үйді жеткізу алдында Жеткізуші оны орнату орнын дайындауы тиіс. Жеткізуші контейнердің астына бетон негізден тумба құюды көздейді (40 см x 40 см x 80 см) саны 8 дана. Ішкі оқшаулау: - ГОСТ 16381-77 төбені қоса алғанда оқшаулау (бүкіл периметрі бойынша) - 130м2 - ГОСТ 9573-2012 жұп оқшаулау ПМ / ПЭ-тығыздығы, г/м2-65 -130 м2 Ішкі әрлеу: - төбені қоса алғанда, периметрі бойынша ағаштан жасалған рамалық негіз (5см x10см) - 130 м2 - ГОСТ 4640-2011 төбені қоса алғанда бүкіл периметрді оқшаулауға арналған минералды мақта (қалыңдығы 50мм, тығыздығы 11кг/м3, жылу өткізгіштігі 0,044, жанғыштық класы нг) - 5 м3 - Еуро панельдерден жасалған қабырғалар (НТД ГОСТ 2748-77), - 130м2 - Еденді оқшаулау ГОСТ 32310-2020 пиноплекс (қалыңдығы 50 мм) - 29 м3 - Еден (EN ISO 10582 бойынша қолдану класы бойынша жартылай коммерциялық линолеум.)- 29м2 Төбесі (декор панелі) -29 м2 - төбелік шам, LED-3 дана - сыртқы есіктің жанындағы ландшафттық жарықдиодты шам-2 дана - ГОСТ 30988.1-2020 Жерге тұйықталған Қос розеткалар-4 дана - ГОСТ 30850.1-2002 жерге қосу қосқышы-3 дана -Кабель ВВГ нг 3-2,5 ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ16442-80, ТУ16-705.499-2010 (мыс-монолит) - электриктің барлық элементтерін есепке ала отырып, монтаждау және санын есептеу - Кабель ВВГ нг ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ16442-80, ТУ16-705.499-2010 1,5 мм x2, 5мм (жарықтандыру) - электриктің барлық элементтерін есепке ала отырып, монтаждау және санын есептеу - Сыртқа, сыртқа шығатын электр сымдары коннектор (Анам-әкем) - монтаж - 1 дана - Автоматты ажыратқыштары бар қосқыш қорап (жинақ) -1 дана - Ішкі есік -2 дана (жиынтықта)- орнату - Бөлім-2 дана -Беткейлерді орнатуды ескере отырып, пластикалық терезелер (биіктігі - 1м, ені-0,8 м) дистилляцияның ішкі бөлігі, металл қаптамамен әрлеу бұрышының сыртқы бөлігі-3 дана - ГОСТ 31173-2003 жабық қорабы бар есік болатының блогы оқшауланған, құлып пен тұтқасы бар бір қабатты - Сыртқы қабырғалар: - периметрі бойынша төбені қоса алғанда, ағаштан жасалған рамалық негіз (10см x10см) - 104м2 - ГОСТ 15588-2114жылыту (пеноплекс-30мм) - 104м2 - ГОСТ 9573-2012 жұп оқшаулау ПМ-тығыздығы, г/м2-65-104м2 - Металл қаптамамен қаптау - 104м2 Төбесі: - периметрі бойынша гидрооқшаулағыш материалмен-34м2 - шаршы құбырдан (80см x40см) бір көлбеу жақтау-52п/м - шатыр жабыны (профлист Н114-750-1,0 ГОСТ 24045-2016) - 60м2 - шаршы құбырдан жасалған жәшік (40см x20см) - 126 п/м - жел жолақтары -6 п / м - кунқағарлар -18 п / м - шатырдың алдыңғы педиментін қаптау

(профиль парағы Н114-750-1,0 ГОСТ 24045-2016) Жылыту бөлігі: Ұтқыр үйдің жылыту жүйесі қатты отын пешінің базасында орындалуы және үй-жайды біркелкі жылытуды, қауіпсіз және үздіксіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. - МемСТ 7769-82 бойынша жылыту жүйесіне берілетін қатты отынға арналған шойын металл пеші (жиынтықта). Жану камерасы, күл жәшігі, масақты торлар болуы қажет. - Өрт қауіпсіздігі техникасы бойынша қажетті мөлшерде МСТ 18124-95 асбест парағымен контейнердің жануынан пеш аймағының қабырғалары мен еденін қаптау) - МЕМСТ 8732-78 диаметрі Ø 100 - 4 м кем емес жіксіз пештік құбыр - МЕМСТ 9573-2012 пеш құбырларын шыны талшықты фольгамен қаптау - 4 м - МемСТ 3262-75 металл құбырларынан жасалған ішкі әрлеу есебі бар ұтқыр үйдің барлық периметрі (контур) бойынша контейнердің ішін жылыту, терезе ойығын есептей отырып, әрбір терезенің астында батареялар (8 секция). - Жылыту жүйесіне арналған кеңейткіш бак - 1 дана (Жеткізуші орнатылатын жылыту жүйесінің есебімен бактың көлемін анықтайды). - ҚР ҚН 4.01-02-2013 жылыту жүйесіне айналмалы сорғы орнату - 1 дана (жиынтық). Өнімділік пен қысым - жылыту жүйесіне сәйкес. Міндетті түрде: сорғыға дейін және одан кейін өрескел тазалау сүзгісінің (балшық шығарғыш) бекіту арматурасының болуы - МЕМСТ ІЕС 60884 - 1 сорғыны қосуға арналған розетка орнату - 1 дана Егер жекелеген элементтер техникалық ерекшелікте тікелей көрсетілмесе де, қауіпсіз пайдалану үшін міндетті болып табылса да, жеткізуші барлық қажетті жиынтықтарды қоса алғанда, толық жұмысқа қабілетті жүйені жеткізуге және жөндеуге міндетті. Жүйенің барлық элементтері өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Кіреберіс - Орнату профиль парақтары, қалыңдығы 0,7 см - 3 шаршы метр - Алдыңғы есіктің үстіндегі шаршы құбырдан (40мм x 40мм) кіреберістің үстіндегі металл Визорды монтаждау-10п / м 2. Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) 1. Барлық жұмыстар техникалық ерекшелікке сәйкес орындалуы тиіс. 2. мердігер тиісті сападағы құрылыс және шығыс материалдарын пайдалануға тиіс; 3. Барлық материалдар мен жабдықтар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы және Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі талаптары мен қолданыстағы нормативтеріне сәйкес болуы тиіс. 4. Жұмыстар қауіпсіздік техникасы, технологиялық цикл және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс; 5. Мердігер жұмыстарды өндіру және тапсыру кезінде ҚР «ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы», «Өрт қауіпсіздігі ережелері» нормалары мен Заңдарын, қолданыстағы нормативтер мен актілерді сақтауы тиіс; 6. Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай жұмыс түрлеріне кепілдік; 7. Ұтқыр үйді дайындағаннан кейін 40 футтық контейнерді жеткізуші өзі жеткізу орнына жеткізеді және ұтқыр үйді өз есебінен түсіреді. 8. Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер құрылыс қоқыстарын шығару және мобильді үйдің ішінде, сондай-ақ аумақта жинау жөніндегі ішараларды жүргізуі тиіс; 9. Мердігер Тапсырысшының сұрауы бойынша (ұтқыр үйді дайындау процесінде фото және бейнежазба) есеп беруге міндетті. 10. Ұтқыр үйді дайындауға және жеткізу орнына дейін жеткізуге байланысты барлық шығыстар жеткізушіге жүктеледі. 11. Пайдалану кезінде кепілдік беру жағдайы туындаған кезде Өнім беруші 5-10 жұмыс күні ішінде барлық ақаулықтарды жоюға міндеттенеді. 12. Мобильді үйді орнатудың нақты орны Тапсырыс берушімен келісілсін. 13. Барлық материалдар мен бояулардың, еден панельдерінің түсі, сайдинг түсі Тапсырыс берушімен келісілсін. 14. Барлық жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші жылыту жүйесінің жұмыс қабілеттілігін көрсетуге міндетті, ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші оларды өз есебінен жоюға міндеттенеді. 3. Баратын жері: Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Гидрологиялық пост" Есік р. ГП-Есік қ." 43° 17' 44,99 " С. Ш. 77° 29' 54,79" Ш. Б

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799792-1
Наименование закупки:	Мобильное здание для ГП просим внимательно ознакомиться с тех спецификации
Номер лота:	№ 82741295-3ЦП1
Наименование лота:	Здание мобильное
Описание лота:	жилое, общежитие
Дополнительное описание лота:	мобильное здание для ГП
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194000000, Алматинская область, Енбекшиказахский район Енбекшиказахский район
Срок поставки:	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Здание мобильного дома, жилого 40 футового контейнера на « ГП р. Есик - г.Есик РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерство экологии и природных ресурсов РК Наименование организатора: Филиал РГП «Казгидромет» по г. Алматы и Алматинской области Наименование товара: Здание мобильное, жилое , 40 футовый. Единица измерения: шт Количество (объем): 1 Срок выполнения работы: 45 календарных дней со дня подписания договора Размер авансового платежа: 0 % Гарантийный срок (в месяцах): 12 1. Описание требуемых характеристики, параметров и иных исходных данных Поставщик обязан поставить, смонтировать и передать Заказчику полностью укомплектованный мобильный дом (контейнер 40 футов), пригодный для круглогодичной эксплуатации, включая все инженерные системы, оборудование и комплектующие. - Размеры жилого мобильного дома: 12 м (длина) x 2,40 м (ширина) x 2.60 м (высота). - Перед поставкой мобильного дома Поставщик должен подготовить место его установки. Поставщик предусматривает заливку тумбы из бетонного основания под контейнер (40 см x 40 см x 80 см) в количестве 8 шт. Внутреннее утепление: - ГОСТ 16381-77 Утепление (по всему периметру) включая потолок- 130м2 - ГОСТ 9573-2012 Пар изоляция ПМ/ПЭ - плотность, г/м2 – 65 -130 м2 Внутренняя отделка: - по периметру включая потолок каркасная основа из дерева (5см x10см) - 130 м2 - ГОСТ 4640-2011 минеральная вата для утепления всего периметра включая потолок (толщина 50мм, плотность1кг/м3, теплопроводность 0,044, класс горючести НГ) – 5 м3 - стены из евро панелей (НТД ГОСТ 2748-77),- 130м2 - Утепление пола ГОСТ 32310-2020 пеноплекс (толщина 50 мм) - 29 м3 -Пол (линолеум полукоммерческий по классу применяемости по EN ISO 10582.) -29м2 Потолок (декор панель)-29 м2 - потолочный светильник, LED – 3 шт - ландшафтный LED светильник около наружной двери – 2 шт - ГОСТ 30988.1-2020 розетки двойные с заземлением – 4шт - ГОСТ 30850.1-2002 Выключатель заземлением – 3шт - Кабель ВВГ нг 3-2,5 ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ16442-80, ТУ16-705.499-2010 (медь-монолит) - монтаж и расчет количества с учетом всех элементов электрики по месту - Кабель ВВГ нг ГОСТ Р 55025-2012, ГОСТ16442-80, ТУ16-705.499-2010 1,5мм x2,5мм (освещение) - монтаж и расчет количества с учетом всех элементов электрики по месту - Электропроводка с выводом наружу, снаружи разъем (мама- папа)-монтаж- 1 шт - Распределительная коробка с автоматическими выключателями (комплект)-1 шт - Межкомнатная дверь -2 шт (в комплекте)- установка - Перегородка - 2 шт - Окна пластиковые (высота-1м, ширина- 0,8 м) с учетом монтажа откосов внутренняя часть выгонка, наружная часть планка угла отделкой метало сайдинг - 3 шт - Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный в комплекте с замком и ручкой - Наружные стены: - по периметру включая потолок каркасная основа из дерева (10см x10см) – 104м2 - ГОСТ 15588-2114Утепление (пеноплекс-30мм)- 104м2 - ГОСТ 9573-2012 Пар изоляция ПМ - плотность, г/м2 – 65 - 104м2 - Обшивка метало сайдингом – 104м2 Крыша: - по периметру гидроизоляционным материалом – 34м2 - каркас односкатная из квадратной трубы (80см x40см) – 52п/м - кровля (профлист Н114-750-1,0 ГОСТ 24045-2016) -60м2 - обрешетка из квадратной

трубы (40см х20см) – 126 п/м - ветровые планки -6 п/м - козырьки -18 п/м - передний фронто́н кровли обшить (профлист Н114-750-1,0 ГОСТ 24045-2016) Отопительная часть: Отопительная система мобильного дома должна быть выполнена на базе твердотопливной печи с водяным контуром и обеспечивать равномерный обогрев помещения, безопасную и бесперебойную эксплуатацию. - Печь металлическая чугунная (в комплекте) по ГОСТ 7769-82 для твердого топлива с подачей к отопительной системе. Необходимо наличие: камеры сгорания, зольного ящика, колосниковой решетки. - Обшивка стен и пола печной зоны от возгорания контейнера асбестовым листом ГОСТ 18124-95 в необходимом количестве по технике пожарной безопасности) - ГОСТ 8732-78 печная бесшовная труба диаметр не менее Ø 100 – 4 м - ГОСТ 9573-2012 обшивка печной трубы стекловолоконной фольгой - 4 м - Отопление внутри контейнера по всему периметру (контур) мобильного дома с расчетом внутренней отделки из металлических труб ГОСТ 3262-75, батарей (8 секции) под каждым окном с расчетом оконного проема. - Расширительный бак для отопительной системы – 1 шт (объем бака Поставщик определяет с расчетом устанавливаемой отопительной системы). - СН РК 4.01-02-2013 установка циркуляционного насоса на отопительную систему – 1 шт (комплект). Производительность и напор – согласно системе отопления. Обязательное наличие: запорной арматуры до и после насоса фильтра грубой очистки (грязевик) - ГОСТ ИЕС 60884 – 1 установка розетки для подключения насоса – 1 шт Поставщик обязан поставить и смонтировать полностью работоспособную систему, включая все необходимые комплектующие, даже если отдельные элементы прямо не указаны в технической спецификации, но являются обязательными для безопасной эксплуатации. Все элементы системы должны соответствовать требованиям пожарной и промышленной безопасности. Крыльцо - Монтаж профли́сты , толщина 0,7см – 3 кв.м - Монтаж Козырька металлический над крыльцом из квадратной трубы (40мм х 40мм) над входной дверью – 10 п/м 2. Условия к потенциальному Поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) 1. Все работы должны быть выполнены согласно технической спецификации. 2. Подрядчик должен использовать строительные и расходные материалы соответствующего качества; 3. Все материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, и соответствовать требованиям пожарной безопасности и действующим нормативам Республики Казахстан. 4. Работы должны выполняться качественно, соблюдая требования техники безопасности, технологического цикла и пожарной безопасности; 5. При производстве и сдаче работ подрядчик должен соблюдать нормы и Законы РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», «Правила пожарной безопасности», действующих нормативов и актов; 6. Гарантия на все виды работ не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ; 7. После изготовления мобильного дома 40 футового контейнера, поставщик самостоятельно доставляет до место назначения и производит выгрузку мобильного дома за свой счет. 8. После окончания работ, Подрядчик должен провести мероприятия по вывозу строительного мусора и уборке внутри мобильного дома, а так же на территории; 9. Подрядчик обязан по запросу Заказчика отчитываться (фото и видеозапись в процессе изготовления мобильного дома. 10. Все расходы связанные с изготовлением и доставкой до место назначения мобильного дома возлагается на поставщика. 11. При возникновении гарантийного случая при эксплуатации Поставщик обязуется устранить все неисправности в течении 5-10 рабочих дней. 12. Точное место установки мобильного дома согласовать с Заказчиком. 13. Все материалы и цвет красок, панелей пола, цвет сайдинга согласовать с Заказчиком. 14. После окончания всех ремонтных работ Поставщик обязан продемонстрировать работоспособность отопительной системы, в случае выявления неисправностей Поставщик обязуется за свой счет устранить их. 3. Место назначения: Енбекшиказакский район, г.Есик Гидрологический пост « ГП р. Есик - г.Есик» 43° 17' 44,99" С.Ш. 77° 29' 54,79" В.Д.