

СОГЛАСОВЫВАЮ:

Директор

ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Туртаева К.Т.

2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Руководителя

КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД
акимата города Тараз»

Е.Кенесбеков

2023г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе: Гл.инженер Бекжасаров К.А., нач.ПТО Байдалиев Р.А., Нач.РТС-2 Алимбаев Г., инженер ПТО Сатымбеков К. по проекту «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона «Мынбулак»» составила настоящий акт о том, что комиссия провела обследование технического состояния внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона «Мынбулак» и при реконструкции необходимо провести демонтажные работы, указанные в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень видов работ

Демонтаж по теплотрассе

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию
<u>Подземная прокладка</u>				
1	Демонтаж труб диаметром 325мм	м	621	2006
2	Демонтаж труб диаметром 273мм	м	1254	2006
3	Демонтаж труб диаметром 219мм	м	2282	2006
4	Демонтаж труб диаметром 159мм	м	964	2006
5	Демонтаж труб диаметром 133мм	м	101	2006
6	Демонтаж труб диаметром 114мм	м	2031	2006
7	Демонтаж труб диаметром 89мм	м	1032	2006
8	Демонтаж труб диаметром 76мм	м	2612	2006
9	Демонтаж труб диаметром 57мм	м	720	2006
10	Демонтаж теплоизоляции: Маты минералватные ТУ 5762-007-45757203-00 на металлической сетке ячейки 25 мм плотностью 80 кг/м ³	м ³	281,2	2006
11	Демонтаж запорной арматуры Ду200	шт	6	2006
12	Демонтаж запорной арматуры Ду150	шт	10	2006
13	Демонтаж запорной арматуры Ду100	шт	26	2006
14	Демонтаж запорной арматуры Ду80	шт	106	2006
15	Демонтаж запорной арматуры Ду50	шт	36	2006
16	Демонтаж компенсаторов Ду325	шт	4	2006
17	Демонтаж компенсаторов Ду273	шт	12	2006
18	Демонтаж компенсаторов Ду219	шт	26	2006
19	Демонтаж компенсаторов Ду159	шт	14	2006
20	Демонтаж компенсаторов Ду133	шт	2	2006
21	Демонтаж компенсаторов Ду114	шт	30	2006
22	Демонтаж компенсаторов Ду89	шт	12	2006
23	Демонтаж компенсаторов Ду76	шт	18	2006
24	Демонтаж компенсаторов Ду57	шт	4	2006
25	Демонтаж отводов Ду325-57мм	шт	284	2006
26	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м ²	2672	2006
	Демонтаж ж/б лотков КЛ 60х45	шт	3079	2006

27	Демонтаж плит перекрытия лотков	шт	3079	2006
28	Демонтаж скользящих опор	шт	4230	2006
29	Демонтаж опорных подушек ОП8	шт	4230	2006
30	Демонтаж неподвижных опор	шт	130	2006
31	Демонтаж грунта	м ³	5562	2006

Комиссия

Начальник ПТО
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Байдалиев Р.

Гл.инженер
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Бекжасаров К.

Начальник РТС-2
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Алимбаев Г.

Инженер ПТО
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Сатымбеков К.