



Утверждаю:
Директор КГУ ОШ №179
Тогабоев Р.С
2026 г.


Дефектный акт


работы по ремонту котельной школа №179 находящийся по адресу г. Алматы, ул.
Микрорайон КАРАСУ, Улица ШАЯХМЕТОВА, д. 17/8, оф.

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Ко-во
1	2	3	4

Ремонт котлов			
1	Монтаж стального перехода Ду80×65	шт	2
2	монтаж сгона в сборе Ду65	шт	2
3	монтаж стального перехода Ду100×80	шт	2
4	монтаж обратного клапана Ду65	шт	2
5	Очистка теплообменников мощностью 400 кВт	шт	1
6	вырезание внутренней поверхности топочной камеры стального конвективного	работа	1
7	Очистка дымовых труб	работа	1
8	чистка внутренней части топочной от накипи и металлических элементов	м ²	1
9	установка насосов	шт	1

Члены комиссии:

Заместитель директора по хозяйственной части: Жаксыкельдинова Г.С. 
подпись

Сантехник : Тастандиев Г.К. 
подпись