

КГП на ПХВ «ERTIS SU PVL»
(наименование организации)

с. Жетекши
(структурное подразделение)

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

19 сентября 2026г.

Место составления Насосная станция с. Жетекши
Комиссия в составе:
председателя комиссии И.о. начальника участка тепло-водоснабжения Бабаев Р.В.
(Ф.И.О., должность)
членов комиссии: Слесарь АВР Балтабаев И., Инженер КИПиА Фаезов М.
(Ф.И.О., должность)
произвели осмотр Скважины номер 1
(наименование объекта основных средств, марка, модель.)
и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Исполнитель	Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов
Заклинил глубинный погружной насос в обсадной колонне водозаборной скважины.	Глубинный погружной насос заклинило в обсадной колонне скважины ориентировочно на глубине 33–35 м. Извлечение штатным способом невозможно.	Проведение спуско-подъёмных и ловильных работ с применением специализированной буровой установки, извлечение заклинившего насоса совместно с водоподъёмными трубами, очистка и продувка скважины, установка и подключение нового глубинного погружного насоса.	Бабаев Р.В.	Насос ЭЦВ 4 – 1 шт Труба дм 50 – 45 м

Заключение комиссии: В результате обследования установлено, что глубинный погружной насос заклинило в обсадной колонне водозаборной скважины. Для восстановления работоспособности скважины необходимо выполнить спуско-подъёмные и ловильные работы, извлечь заклинившее оборудование, произвести очистку и продувку скважины, установить и подключить новый глубинный погружной насос.


Председатель комиссии И.о. начальник
участка тепло-
водоснабжения
(должность)


(подпись)

Бабаев Р.В.
(расшифровка подписи)


Члены комиссии:

Слесарь АВР
(должность)


(подпись)

Балтабаев И.
(расшифровка подписи)

Инженер КИПиА
(должность)


(подпись)

Фаезов М.
(расшифровка подписи)

