



«Утверждаю»

Руководитель филиала «ЖТЭУ»

ГУ «Казселезащита» МЧС РК

Акбердиев С.К.

«18» 09 2026г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по установлению дефектов на текущий ремонт здания на 2026г. филиала «ЖТЭУ» ГУ «Казселезащита МЧС РК» - составили настоящий акт в составе:

Председатель комиссии: Заместитель руководителя – Касымов Б.А.

Члены комиссии: Бухгалтер ГФО – Бейшембекова М.Р.

Главный инженер ГМиО – Кудабоев Н.С.

Инженер гидролог ГПЧС – Хамзин К.О.

Произвели осмотр и обнаружили следующие виды текущих ремонтных работ на административной здании филиала ЖТЭУ и ремонта здания охраны и туалета:

№	Наименование	ед.изм	кол-во
1.	Демонтажные работы по разборке бордюров		
1.	Удаление старых бордюров	шт	280
2.	Укладка бордюров		
1.	Укладка бордюров сечением сторон 300X150x1000 мм ГОСТ 6665-91	шт	280
3.	Укладка асфальтобетона		
1.	Асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые смеси СТ РК1225-2019 типа Б, Марки I I	т	160
2.	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная рассыпка	т	1,1
5.	Демонтаж внутренних дверей		
1.	Демонтаж, снятие коробок с дверными полотнами и наличниками	шт	13
6.	Установка внутренних деревянных дверей		
1.	Установка деревянных дверных коробок в комплекте с цилиндрическими замками 2х90	шт	13
7.	Устройство натяжного потолка		

1.	Установка натяжного полотна	м ²	177
8. Установка бамбуковых панельных стен			
1.	Сборка панельных бамбуковых стен KW105 размер 3000x1220 x 5мм	лист	105
9. Демонтаж системы отопления			
1.	Радиаторы отопления чугунные 8 секционные 500мм	шт	12
2.	Трубы металлические диам. 50см	п.м	200
10. Установка системы отопления			
1.	Радиаторы отопления биметаллические 15 секционные 500мм	шт	12
2.	Трубы пластиковые диам.32	п.м	200

Члены комиссии:

Заместитель руководителя

Касымов Б.А.

Бухгалтер ГФО

Бейшембекова М.Р.

Главный инженер ГМиО

Кудабаев Н.С.

Инженер гидролог ГПЧС

Хамзин К.О.