

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762089-1
Сатып алудың атауы:	Жылжымалы ғимараттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88068472-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Здание мобильное
Лоттың сипаттауы:	контейнерное, диспетчерская
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қазандық операторының мобильді ғимараты. МҒ сыртқы габариттері: ұз-2,4 м-ден кем емес; ені-2,4 м-ден кем емес; биіктігі - 2,6 м-ден кем емес. Эмальмен бояу. Сыртқы ЛДСП қабырғаларын әрлеу: Профильді металл парақ қалыңдығы. 0,4 мм полимермен қапталған, түсі ақ. Ішкі: жәшік-қалыңдығы 16 мм ламинатталған ДСП (ЛДСП) табақтарын ішке бекітуге арналған секіргіштері бар 800 мм қадамы бар өлшемі 75x50 мм ағаш Арқалық. әрлеу, ұяшықтардың арасына оқшаулау қойылады-мин. қалыңдығы 100 мм мақта, бу оқшаулау - ре пленкасы. Шатыр: мырышталған-қалыңдығы 0,5 мм профиль парағы, модульдік блоктың бүкіл ұзындығынан өтетін қос бүктеме, ЛДСП парақтарын бекіту үшін 100x40 мм көлденең көтергіш ағаш арқалықтар, бу-ПЭ пленкамен оқшаулау, ұяшықтардың арасына оқшаулау төселген - мин.қалыңдығы 100 мм мақта. Вн.еденді әрлеу: жақтау-жәшік ағаш Арқалық - өлшемі 75x50 мм, қадамы 600 мм, ұяшықтардың арасына оқшаулау қойылады - қалыңдығы 100 мм мақта жүні, бу-ПЭ пленкамен оқшаулау, үстіне фанера, қалыңдығы 15 мм, жартылай коммерциялық линолеум, юбка тақтасы қойылады. Терезелер мен есіктер: терезелер: - терезе жақтауы металл пластиктен жасалған, өлшемі 1200x1000 мм, бір камералы екі қабатты терезе, екі секция, айналмалы ашу механизмі. Есіктер: - құлыппен және кілттермен 860x2000 мм өлшеміндегі дайын кіреберіс металл есік. Терезелер мен есіктерді орнату буындарын тығыздау - монтаж көбігі. Тасымалдау элементтері-көтеру үшін ілмектер болуы керек. Жабдық: 1 жарық диодты 18W дана 1, 2 терезе металл пластиктен жасалған .ашық. (1200x1000мм) дана 1, 3 бір кілтті ажыратқыш дана 1, 4 Қос Розетка дана 2, 5 қалқан 2-4 модуль дана 1 6 автоматты ажыратқыштар 16А дана. 1, 7 коннектор сыртқы шанышқымен 220вт дана. 1, 8 кіреберіс металл есік (860x2000мм) дана.1. Климаттық жағдайлар-атм тікелей әсері.тұман түріндегі жауын-шашын, қар жауады; - қоршаған ортаның температурасы -40-тан +50 градусқа дейін; - жел жүктемесі 0,48 КПа дейін;
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Қазақстандық тауар өндірушілер үшін (ҚТӨ) шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде , өзге де Өнім берушілер шартқа қол қойғаннан кейін үшін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазандық операторының мобильді ғимараты. МҒ сыртқы габариттері: ұз-2,4 м-ден кем емес; ені-2,4 м-ден кем емес; биіктігі - 2,6 м-ден кем емес. Эмальмен бояу. Сыртқы ЛДСП қабырғаларын әрлеу: Профильді металл парақ қалыңдығы. 0,4 мм полимермен қапталған, түсі ақ. Ішкі: жәшік-қалыңдығы 16 мм ламинатталған ДСП (ЛДСП) табақтарын ішке бекітуге арналған секіргіштері бар 800 мм қадамы бар өлшемі 75x50 мм ағаш Арқалық. әрлеу, ұяшықтардың арасына оқшаулау қойылады-мин. қалыңдығы 100 мм мақта, бу оқшаулау - ре пленкасы. Шатыр: мырышталған-қалыңдығы 0,5 мм профиль парағы, модульдік блоктың бүкіл ұзындығынан өтетін қос бүктеме, ЛДСП парақтарын бекіту үшін 100x40 мм көлденең көтергіш ағаш арқалықтар, бу-ПЭ пленкамен оқшаулау, ұяшықтардың арасына оқшаулау төселген - мин.қалыңдығы 100 мм мақта. Вн.еденді әрлеу: жақтау-жәшік ағаш Арқалық - өлшемі 75x50 мм, қадамы 600 мм, ұяшықтардың арасына оқшаулау қойылады - қалыңдығы 100 мм мақта жүні, бу-ПЭ пленкамен оқшаулау, үстіне фанера, қалыңдығы 15 мм, жартылай коммерциялық линолеум, юбка тақтасы қойылады. Терезелер мен есіктер: терезелер: - терезе жақтауы металл пластиктен жасалған, өлшемі 1200x1000 мм, бір камералы екі қабатты терезе, екі секция, айналмалы ашу механизмі. Есіктер: - құлыппен және кілттермен 860x2000 мм өлшеміндегі дайын кіреберіс металл есік. Терезелер мен есіктерді орнату буындарын тығыздау - монтаж көбігі. Тасымалдау элементтері-көтеру үшін ілмектер болуы керек. Жабдық: 1 жарық диодты 18W дана 1, 2 терезе металл пластиктен жасалған .ашық. (1200x1000мм) дана 1, 3

бір кілтті ажыратқыш дана 1, 4 Қос Розетка дана 2, 5 қалқан 2-4 модуль дана 1
6 автоматты ажыратқыштар 16А дана. 1, 7 коннектор сыртқы шанышқымен
220вт дана. 1, 8 кіреберіс металл есік (860x2000мм) дана.1. Климаттық
жағдайлар-атм тікелей әсері.тұман түріндегі жауын-шашын, қар жауады; -
қоршаған ортаның температурасы -40-тан +50 градусқа дейін; - жел жүктемесі
0,48 КПа дейін; Сонымен қатар, жылжымалы ғимарат 1200x600 мм жұмыс
үстелімен және екі орындықпен (металл жақтау, орындық - Тоқыма)
жабдықталуы керек. Жеткізуші тауарды жеткізіп, орнатуы керек. Орнатуға
байланысты барлық шығындар (өлшеу және монтаждау) жеткізушінің
есебінен жүзеге асырылады. Жылжымалы ғимараттарды орнату орындары
Тапсырыс берушімен тікелей келісілуі керек. Ғимараттар ҚР СТ 3190-2018
блок-модульді ғимараттарға сәйкес келуі тиіс. Техникалық шарттар.
Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған сәттен
бастап кемінде 12 ай болуға тиіс. Өнім жаңа және бұрын пайдаланылмаған,
ақаулары жоқ болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762089-1
Наименование закупки:	Приобретение мобильных зданий
Номер лота:	№ 88068472-ЗЦП4
Наименование лота:	Здание мобильное
Описание лота:	контейнерное, диспетчерская
Дополнительное описание лота:	Мобильное здание оператора котельной. Внешние габариты МЗ: дл - не менее 2,4 м; шир - не менее 2,4 м; выс - не менее 2,6м. Каркас - Металлический, состоит из несущей стальной конструкции, из стальных профилей. Покраска эмалью. Отделка стен ЛДСП Наружная: профилированный лист металла толщ. 0,4 мм с полимерным покрытием, цвет белый. Внутренняя: обрешетка - деревянный брус размером 75х50 мм с шагом 800 мм горизонтально с перемычками для крепления листов ламинированного ДСП (ЛДСП) толщиной 16 мм внутр. отделки, между ячейками укладывается утеплитель - мин. вата толщиной 100мм, паро-изоляция - ПЭ пленкой. Кровля: Оцинкованный - профлист толщиной 0,5 мм двойной фальц, проходящий через всю длину модульного блока, поперечные несущие деревянные балки 100х40 мм для крепления листов ЛДСП, паро-изоляция ПЭ пленкой, между ячейками укладывается утеплитель - мин. вата толщиной 100 мм. Вн.отделка пола: Каркас - обрешетка деревянный брус - размером 75х50 мм с шагом 600 мм, между ячейками укладывается утеплитель - мин вата толщиной 100 мм, паро-изоляция ПЭ пленкой, поверх кладутся фанера, толщиной 15 мм, стелется полукоммерческий линолеум, плинтус. Окна и двери: Окна: - окно рама металлопластиковое, размером 1200х1000мм, однокамерный стеклопакет, две секции, поворотного механизма открывания. Двери: - дверь входная металлическая утепленная готовая, размером 860х2000 мм с замком и ключами. Заделка стыков установки окон и дверей - монтажная пена. Элементы транспортировки - должны иметь петли для подъема. Комплектация: 1 Светильник LED 18W шт. 1, 2 Окно металлопластиковое .откр. (1200х1000мм) шт. 1, 3 Выключатель одноклавишный шт. 1, 4 Розетка двойная шт. 2, 5 Щит 2-4 модуля шт. 1 6 Автоматические выключатели 16А шт. 1, 7 Разъем внешний с вилкой 220Вт шт. 1, 8 Дверь входная металлическая (860х2000мм) шт. 1. Климатические условия - прямое воздействие атм.осадков в виде тумана, дождя снега; - температура окружающей среды от -40 до +50 градусов С; - ветровая нагрузка до 0,48 КПа;
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	Для Казахстанских товаропроизводителей (КТП) после подписания договора в течение 60 календарных дней, для прочих поставщиков после подписания договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мобильное здание оператора котельной. Внешние габариты МЗ: дл - не менее 2,4 м; шир - не менее 2,4 м; выс - не менее 2,6м. Каркас - Металлический, состоит из несущей стальной конструкции, из стальных профилей. Покраска эмалью. Отделка стен ЛДСП Наружная: профилированный лист металла толщ. 0,4 мм с полимерным покрытием, цвет белый. Внутренняя: обрешетка - деревянный брус размером 75х50 мм с шагом 800 мм горизонтально с перемычками для крепления листов ламинированного ДСП (ЛДСП) толщиной 16 мм внутр. отделки, между ячейками укладывается утеплитель - мин. вата толщиной 100мм, паро-изоляция - ПЭ пленкой. Кровля: Оцинкованный - профлист толщиной 0,5 мм двойной фальц, проходящий через всю длину модульного блока, поперечные несущие деревянные балки 100х40 мм для крепления листов ЛДСП, паро-изоляция ПЭ пленкой, между ячейками укладывается утеплитель - мин. вата толщиной 100 мм. Вн.отделка пола: Каркас - обрешетка деревянный брус - размером 75х50 мм с шагом 600 мм, между ячейками укладывается утеплитель - мин вата толщиной 100 мм, паро-изоляция ПЭ пленкой, поверх кладутся фанера, толщиной 15 мм, стелется полукоммерческий линолеум, плинтус. Окна и двери: Окна: - окно рама металлопластиковое, размером 1200х1000мм, однокамерный стеклопакет, две секции, поворотного механизма открывания. Двери: - дверь входная металлическая утепленная готовая, размером 860х2000 мм с замком и ключами. Заделка стыков установки окон и дверей - монтажная пена.

Элементы транспортировки - должны иметь петли для подъема.
Комплектация: 1 Светильник LED 18W шт. 1, 2 Окно металлопластиковое .откр. (1200x1000мм) шт. 1, 3 Выключатель одноклавишный шт. 1, 4 Розетка двойная шт. 2, 5 Щит 2-4 модуля шт. 1 6 Автоматические выключатели 16А шт. 1, 7 Разъем внешний с вилкой 220Вт шт. 1, 8 Дверь входная металлическая (860x2000мм) шт. 1. Климатические условия - прямое воздействие атм.осадков в виде тумана, дождя снега; - температура окружающей среды от -40 до +50 градусов С; - ветровая нагрузка до 0,48 КПа; Дополнительно мобильное здание должно быть оснащено рабочим столом размером 1200x600мм и двумя стульями (каркас металлический, сиденье - Текстиль. Поставщик должен произвести поставку, установку товара. Все расходы, связанные с установкой (замер и монтаж) производится за счет поставщика. Места установки мобильных здании должны быть согласованы непосредственно с заказчиком. Здания должны соответствовать СТ РК 3190-2018 Здания блочно-модульные. Технические условия. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки. Товар должен быть новый и ранее неиспользованный, без дефектов.