

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель КГУ «Общеобразовательная школа №18»

Э.К. Досыбай

« 13 » 2026 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на проведение ремонтных работ во входной зоне школы №18

г. Жанаозен № _____ от « ____ » _____ 2026 г.

Объект: КГУ «Общеобразовательная школа №18», г. Жанаозен.

Адрес: село Рахат, микрорайон «Аксу», улица С. Сейтказмева, здание 75.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: директор школы Э.К. Досыбай.

Члены комиссии: заведующий хозяйством А. Нурамбаева;

Комиссия произвела осмотр входной зоны здания школы и установила необходимость проведения ремонтных работ, включающих замену существующих дверных конструкций, ремонт и окраску стен, а также восстановление и отделку дверных проёмов. На основании осмотра составлена следующая ведомость необходимых работ.

1. Ведомость необходимых работ

Наименование работ Ед. изм. Объём

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Демонтаж существующей пластиковой витражной двери главного входа шт. | |
| 2 | Установка новой витражной двери из металлопластикового профиля размером 4,90 × 2,40 м шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж существующих деревянных дверей шт. | 2 |
| 4 | Установка новых металлопластиковых дверей взамен деревянных шт. | 2 |
| 5 | Оснащение новых дверей фурнитурой, ручками и замками компл. | 3 |
| 6 | Крепление дверных рам, заполнение и герметизация монтажных швов компл. | 3 |
| 7 | Отделка дверных проёмов после установки дверей компл. | 3 |

- 8 Очистка стен от старого лакокрасочного покрытия и остатков отделочных материалов м² По фактическим замерам
- 9 Ремонт повреждённых участков стен, штукатурка и выравнивание поверхности м² По фактическим замерам
- 10 Грунтование подготовленных поверхностей стен м² По фактическим замерам
- 11 Окраска стен качественной краской в цвет, согласованный с заказчиком м² По фактическим замерам
- 12 Уборка входной зоны и вывоз строительного мусора после завершения работ компл.

2. Требования к выполнению и приёмке работ

1. Все работы должны быть выполнены в полном объёме и в строгом соответствии с технической спецификацией.
2. Размер витражной двери должен составлять 4,90 м по ширине и 2,40 м по высоте. Новые двери должны быть установлены ровно, надёжно закреплены и оснащены исправной фурнитурой, ручками и замками.
3. Монтажные швы должны быть качественно заполнены и герметизированы, дверные проёмы — аккуратно отделаны.
4. Перед окраской стены необходимо очистить от старого покрытия и пыли, устранить повреждения, выровнять поверхность и нанести грунтовку.
5. Окраска должна быть равномерной; не допускаются пятна, потёки, трещины, отслоения и непрокрашенные участки.
6. После завершения работ входная зона должна быть очищена от строительного мусора и передана заказчику в состоянии, готовом к эксплуатации.
7. Техническая спецификация должна быть внимательно изучена исполнителем до начала работ. Все требования подлежат строгой проверке со стороны заказчика. Работы, выполненные некачественно или не в полном объёме, приёмке не подлежат до полного устранения недостатков за счёт исполнителя.

3. Заключение комиссии

По результатам осмотра комиссия пришла к выводу о необходимости проведения вышеуказанных ремонтных работ для обеспечения надлежащего технического и эстетического состояния входной зоны школы.

Предусматриваются демонтаж существующей пластиковой витражной двери главного входа и установка новой металлопластиковой витражной двери


размером 4,90 × 2,40 м, замена двух деревянных дверей на металлопластиковые, ремонт и окраска стен, отделка дверных проёмов, а также уборка строительного мусора.

Объёмы работ по ремонту и окраске стен уточняются по фактическим замерам на объекте. Настоящий дефектный акт является основанием для определения состава и объёма необходимых ремонтных работ и подготовки соответствующей сметной документации.

Подписи комиссии

Председатель комиссии:


Директор школы



Э.К. Досыбай

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством



А. Нурамбаева

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА № 1

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің «№18 жалпы білім беретін мектеп» КММ

Мектептің кіреберіс бөлігін жөндеу, есіктерді ауыстыру, қабырғалар мен төбені әрлеу, заманауи ақпараттық стендтер мен жарықтандыру жүйесін орнату жұмыстарына

1. Есіктерді ауыстыру жұмыстары

1.1. Мектептің негізгі кіреберісіндегі қолданыстағы пластик витражды есікті толық демонтаждау және орнына жаңа титан-пластик (металлопластик) витражды есік орнату.

1.2. Негізгі витражды есіктің өлшемі: ені – 4,90 м, биіктігі – 2,40 м.

1.3. Қолданыстағы 2 дана ағаш есікті толық демонтаждап, орнына жаңа титан-пластик есіктер орнату.

1.4. Жаңадан орнатылатын екі есік те толық шынылы, мөлдір қауіпсіз шыныдан жасалған, заманауи үлгідегі болуы тиіс.

1.5. Есік конструкциялары берік, сапалы металлопластик профильден орындалуы және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі қажет.

1.6. Есіктерді тұтқалармен, құлыптармен, топсалармен, тығыздағыштармен және қажетті фурнитуралармен толық жабдықтау.

1.7. Есік ойықтарын әрлеу, монтаждық саңылауларды бітеу және есіктердің дұрыс ашылып-жабылуын қамтамасыз ету.

2. Қабырғаларды жөндеу және сырлау жұмыстары

2.1. Қабырғалардың ескі бояуын және зақымдалған әрлеу қабаттарын қырып тазарту.

2.2. Қабырғаларды шаңнан, кірден және құрылыс қалдықтарынан мұқият тазалау.

2.3. Қажетті жерлерін тегістеу, сылау және беткі ақауларын жою.

2.4. Қабырға бетіне грунтовка жағу.

2.5. Қабырғаларды сапалы интерьерлік бояумен қайта сырлау.

2.6. Қабырғаларды мектептің кіреберіс бөлігінің жалпы интерьеріне сәйкес заманауи, үйлесімді түстермен безендіру.

2.7. Сырлау жұмыстарын біркелкі, дақсыз, түс айырмашылықтарынсыз орындау.

2.8. Жұмыс аяқталғаннан кейін қабырғаларда жарықтар, ойықтар, бояу іздері және басқа да көрінетін ақаулар болмауы тиіс.

3. Заманауи ақпараттық стендтерді дайындау және орнату

3.1. Өлшемі 4×2 метр болатын 2 дана заманауи ақпараттық стендті дайындау және орнату.

3.2. Әрбір стендтің ені – 4 метр, биіктігі – 2 метр болуы тиіс.

3.3. Стендтер мектептің жалпы интерьеріне сәйкес заманауи дизайнда, эстетикалық талаптарға сай орындалуы қажет.

3.4. Стендтерді дайындау кезінде сапалы, берік, қауіпсіз және ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды материалдар қолданылуы тиіс.

3.5. Стендтердің беткі қабаты тегіс, түсі біркелкі, сыртқы көрінісі ұқыпты және ақпарат орналастыруға ыңғайлы болуы қажет.

3.6. Стендтерді белгіленген орындарға берік әрі қауіпсіз бекіту.

3.7. Монтаждау жұмыстары кезінде қабырғалардың және басқа конструкциялардың зақымдануына жол бермеу.

3.8. Орнатылған стендтердің өлшемдерін, сыртқы безендірілуін және бекітілу беріктігін тексеру.

4. Ішкі жарықтандырылатын ақпараттық стендтерді орнату

4.1. Өлшемі 4×2 метр болатын, ішкі жарықтандыру жүйесімен жабдықталған 2 дана ақпараттық стендті дайындау және орнату.

4.2. Стендтердің ішкі жарықтандыру жүйесін заманауи жарықдиодты (LED) технология негізінде орындау.

4.3. Жарықдиодты элементтерді стенд құрылымына сапалы әрі қауіпсіз орналастыру.

4.4. Қажетті электр сымдарын, қосқыштарды және қорғаныс элементтерін орнату.

4.5. Стендтерді қабырғаға берік бекітіп, электр желісіне қауіпсіз қосу.

4.6. Жарықтың біркелкі таралуын, жарықтандыру жүйесінің үздіксіз жұмысын және электр қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.

4.7. Орнатылған стендтердің жарықтандыру жүйесін толық тексеру.

5. Қосымша жарықтандыру жүйесін орнату

- 5.1. Кіреберіс бөлігінің интерьеріне сәйкес заманауи үлгідегі 10 дана шам орнату.
- 5.2. Шамдарды алдын ала белгіленген орындарға орналастыру.
- 5.3. Қажетті электр сымдарын, қосқыштарды және бекіту элементтерін орнату.
- 5.4. Шамдарды электр желісіне қауіпсіз қосып, олардың дұрыс жұмыс істеуін тексеру.
- 5.5. Жарықтандыру құралдарының біркелкі орналасуын және қауіпсіз бекітілуін қамтамасыз ету.
- 5.6. Электр монтаждау жұмыстарын қолданыстағы электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындау.

6. Төбені тазалау және керме төбе орнату

- 6.1. Қолданыстағы төбенің ескі бояуын және зақымдалған әрлеу қабаттарын қырып тазарту.
- 6.2. Төбе бетін шаңнан және құрылыс қалдықтарынан тазалау.
- 6.3. Қажет болған жағдайда төбедегі ақауларды жою және тиісті дайындық жұмыстарын орындау.
- 6.4. Мектептің кіреберіс бөлігіне заманауи үлгідегі керме төбе орнату.
- 6.5. Керме төбенің түсі мен дизайнын қабырғалардың әрлеуімен және жалпы интерьермен үйлестіру.
- 6.6. Керме төбенің конструкциясын берік бекітіп, бетінің тегіс әрі біркелкі болуын қамтамасыз ету.
- 6.7. Төбеге заманауи жарықдиодты (LED) шамдарды орнату.
- 6.8. Жарықтандыру құралдарын электр желісіне қауіпсіз қосып, олардың жұмысын тексеру.

7. Қорытынды жұмыстар және нысанды тапсыру

- 7.1. Барлық демонтаждау, жөндеу, монтаждау және әрлеу жұмыстарын толық аяқтау.
- 7.2. Есіктердің, ақпараттық стендтердің, қабырғалардың, төбенің және жарықтандыру құралдарының сапасын тексеру.
- 7.3. Қажетті жерлерде соңғы әрлеу жұмыстарын орындау және анықталған ақауларды жою.

- 7.4. Құрылыс қалдықтарын жинау және нысан аумағынан шығару.
- 7.5. Кіреберіс бөлігін толық тазалап, пайдалануға дайын күйге келтіру.
- 7.6. Орындалған жұмыстар бойынша қажетті құжаттарды ұсыну.
- 7.7. Нысанды техникалық талаптарға сәйкес пайдалануға дайын күйде тапсыру.

8. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ҚАТАҢ ТАЛАПТАР

- 8.1. Орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасы, қолданылған материалдардың техникалық сипаттамаға сәйкестігі, есіктердің беріктігі мен қауіпсіздігі, стендтердің өлшемдері мен безендірілуі, жарықтандыру құралдарының дұрыс орнатылуы қатаң түрде тексеріледі.
- 8.2. Мердігер қолданылған материалдардың сапасын растайтын қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті.
- 8.3. Барлық жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормаларына, қауіпсіздік талаптарына және бекітілген техникалық сипаттамаға сәйкес орындалуы тиіс.
- 8.4. Техникалық сипаттамада көрсетілген өлшемдерді, материалдарды немесе жұмыс көлемін тапсырыс берушінің келісімінсіз өзгертуге жол берілмейді.
- 8.5. Сапасыз, толық орындалмаған немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін жұмыстар анықталған жағдайда, мердігер кемшіліктерді өз қаражаты есебінен түзетіп, қайта орындауға міндетті.
- 8.6. Жұмыстардың көлемі, қолданылған материалдар және орындалу сапасы тапсырыс беруші тарапынан қатаң бақылауға алынады.
- 8.7. Нысан орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасы тексеріліп, техникалық сипаттама талаптарына сәйкестігі расталғаннан кейін ғана қабылданады.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

КГУ «Общеобразовательная школа №18» отдела образования города Жанаозен Мангистауской области

На выполнение работ по ремонту входной части школы, замене дверей, отделке стен и потолка, изготовлению и установке современных информационных стендов и системы освещения

1. Работы по замене дверей

1.1. Выполнить полный демонтаж существующей пластиковой витражной двери главного входа школы и установить новую витражную дверь из титан-пластика (металлопластика).

1.2. Размер основной витражной двери: ширина – 4,90 м, высота – 2,40 м.

1.3. Полностью демонтировать 2 существующие деревянные двери и установить вместо них новые двери из титан-пластика.

1.4. Обе новые двери должны быть современного типа, полностью остеклёнными, с прозрачным безопасным стеклом.

1.5. Дверные конструкции должны быть прочными, изготовленными из качественного металлопластикового профиля и соответствовать требованиям безопасности.

1.6. Укомплектовать двери ручками, замками, петлями, уплотнителями и необходимой фурнитурой.

1.7. Выполнить отделку дверных проёмов, заделку монтажных зазоров и обеспечить правильное открывание и закрывание дверей.

2. Ремонт и покраска стен

2.1. Удалить старую краску и повреждённые отделочные слои стен.

2.2. Тщательно очистить стены от пыли, грязи и строительных остатков.

2.3. При необходимости выровнять и оштукатурить поверхности, устранить дефекты.

2.4. Нанести грунтовку на подготовленные поверхности стен.

2.5. Повторно окрасить стены качественной интерьерной краской.

2.6. Выполнить оформление стен в современных гармоничных цветах, соответствующих общему интерьеру входной части школы.

2.7. Обеспечить равномерное нанесение краски без пятен и видимых различий в цвете.

2.8. После завершения работ на стенах не должно быть трещин, выбоин, следов краски и иных видимых дефектов.

3. Изготовление и установка современных информационных стендов

3.1. Изготовить и установить 2 современных информационных стенда размером 4×2 метра каждый.

3.2. Ширина каждого стенда должна составлять 4 метра, высота – 2 метра.

3.3. Стенды должны быть выполнены в современном дизайне, соответствующем общему интерьеру школы и эстетическим требованиям.

3.4. Для изготовления стендов необходимо использовать качественные, прочные, безопасные материалы, пригодные для длительной эксплуатации.

3.5. Поверхность стендов должна быть ровной, цвет – однородным, внешний вид – аккуратным. Конструкция должна быть удобной для размещения информации.

3.6. Надёжно и безопасно закрепить стенды в предусмотренных местах.

3.7. При выполнении монтажных работ не допускать повреждения стен и других конструкций.

3.8. Проверить размеры стендов, качество внешней отделки и прочность крепления.

4. Установка информационных стендов с внутренней подсветкой

4.1. Изготовить и установить 2 информационных стенда размером 4×2 метра каждый, оснащённых системой внутренней подсветки.

4.2. Выполнить внутреннюю подсветку стендов с применением современных светодиодных (LED) технологий.

4.3. Качественно и безопасно разместить светодиодные элементы внутри конструкции стендов.

4.4. Установить необходимые электрические провода, выключатели и защитные элементы.

4.5. Надёжно закрепить стенды на стене и безопасно подключить их к электросети.

4.6. Обеспечить равномерное освещение, бесперебойную работу системы подсветки и соблюдение требований электробезопасности.

4.7. После установки проверить работоспособность системы внутренней подсветки.

5. Установка дополнительной системы освещения

5.1. Установить 10 светильников современного типа, соответствующих интерьеру входной части школы.

5.2. Разместить светильники в заранее определённых местах.

5.3. Проложить необходимые электрические провода, установить выключатели и крепёжные элементы.

5.4. Безопасно подключить светильники к электросети и проверить их работоспособность.

5.5. Обеспечить равномерное размещение светильников и надёжность их крепления.

5.6. Выполнить электромонтажные работы в соответствии с действующими требованиями электробезопасности.

6. Очистка потолка и установка натяжного потолка

6.1. Удалить старую краску и повреждённые отделочные слои существующего потолка.

6.2. Очистить поверхность потолка от пыли и строительных остатков.

6.3. При необходимости устранить дефекты потолка и выполнить подготовительные работы.

6.4. Установить в входной части школы современный натяжной потолок.

6.5. Подобрать цвет и дизайн натяжного потолка в соответствии с отделкой стен и общим интерьером.

6.6. Обеспечить надёжное крепление конструкции и ровную поверхность натяжного потолка.

6.7. Установить на потолке современные светодиодные (LED) светильники.

6.8. Безопасно подключить осветительные приборы к электросети и проверить их работоспособность.

7. Завершающие работы и сдача объекта

7.1. Полностью завершить все демонтажные, ремонтные, монтажные и отделочные работы.

7.2. Проверить качество дверей, информационных стендов, стен, потолка и осветительных приборов.

- 7.3. Выполнить окончательную отделку и устранить все выявленные дефекты.
- 7.4. Собрать и вывезти строительный мусор за пределы объекта.
- 7.5. Полностью очистить входную зону и привести её в состояние, готовое к эксплуатации.
- 7.6. Предоставить необходимые документы по выполненным работам.
- 7.7. Сдать объект в соответствии с установленными техническими требованиями.

8. СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- 8.1. Объём и качество выполненных работ, соответствие применённых материалов технической спецификации, прочность и безопасность дверей, размеры и оформление стендов, а также правильность установки осветительных приборов подлежат строгой проверке.
- 8.2. Подрядчик обязан предоставить необходимые документы, подтверждающие качество использованных материалов.
- 8.3. Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами, требованиями безопасности и утверждённой технической спецификацией.
- 8.4. Не допускается изменение размеров, материалов или объёма работ без согласования с заказчиком.
- 8.5. При выявлении некачественных, невыполненных в полном объёме или не соответствующих техническим требованиям работ подрядчик обязан устранить недостатки и повторно выполнить работы за свой счёт.
- 8.6. Объём работ, качество материалов и соблюдение технических требований находятся под строгим контролем заказчика.
- 8.7. Объект принимается только после проверки объёма и качества выполненных работ и подтверждения их полного соответствия технической спецификации.

«№18 жалпы білім беретін мектеп» КММ директоры

Э.К. Досыбай

«10» 10 2026 жыл

АҚАУ АКТІСІ

№18 мектептегі жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы

Жаңаөзен қаласы № _____ «____» _____ 2026 жыл

Нысан: «№18 жалпы білім беретін мектеп» КММ, Жаңаөзен қаласы.

Мекенжайы: Рахат ауылы, «Ақсу» шағынауданы, С. Сейтқазмева көшесі, 75-ғимарат. Тел.: 8 (72934) 28-207.

Комиссия құрамы:

Комиссия төрағасы: мектеп директоры Э.К. Досыбай.

Комиссия мүшелері: шаруашылық меңгерушісі А. Нурамбаева;

Комиссия мектептің кіреберіс бөлігінің техникалық жағдайын қарап, есіктерді ауыстыру, қабырғалар мен төбені жөндеу, заманауи ақпараттық стендтер мен жарықтандыру жүйесін орнату қажеттілігін анықтады.

1. Анықталған ақаулар және орындалуы қажет жұмыстар

Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Саны/көлемі

- 1 Қолданыстағы негізгі пластик витражды есікті демонтаждау дана 1
- 2 Өлшемі 4,90 × 2,40 м жаңа металлопластик витражды есік орнату
дана 1
- 3 Қолданыстағы ағаш есіктерді демонтаждау дана 2
- 4 Толық шынылы, мөлдір қауіпсіз шыныдан жасалған жаңа
металлопластик есіктер орнату дана 2
- 5 Қабырғалардың ескі бояуын және зақымдалған әрлеу қабаттарын
қырып тазалау жұмыс көлемі бойынша 1
- 6 Қабырғаларды тазалау, тегістеу, сылау, грунтовка жағу және сырлау
жұмыс көлемі бойынша 1
- 7 Өлшемі 4 × 2 м заманауи ақпараттық стендтерді дайындау және орнату
дана 2

- 8 Өлшемі 4×2 м ішкі жарықтандыру жүйесімен жабдықталған
ақпараттық стендтерді дайындау және орнату дана 2
- 9 Заманауи жарықтандыру шамдарын орнату дана 10
- 10 Төбенің ескі бояуы мен зақымдалған әрлеу қабаттарын тазалау жұмыс
көлемі бойынша 1
- 11 Кіреберіс бөлігіне керме төбе орнату жұмыс көлемі бойынша 1
- 12 Керме төбеге LED шамдарын орнату және электр желісіне қосу жұмыс
көлемі бойынша 1
- 13 Монтаждық саңылауларды бітеу, түйіскен жерлерді әрлеу және
ақауларды жою жұмыс көлемі бойынша 1
- 14 Құрылыс қалдықтарын шығару және нысанды тазалау жұмыс
көлемі бойынша

2. Комиссияның қорытындысы

Комиссияның тексеру нәтижелері бойынша мектептің кіреберіс бөлігін қауіпсіз, эстетикалық талаптарға сай және қалыпты пайдалануға жарамды күйге келтіру мақсатында жоғарыда көрсетілген жөндеу, демонтаждау, монтаждау және әрлеу жұмыстарын орындау қажет.

Барлық жұмыстар бекітілген техникалық сипаттамаға сәйкес жүргізілуі тиіс. Жұмыс барысында қолданылатын материалдардың сапасы, орындалатын жұмыстардың көлемі және монтаждау талаптарының сақталуы қатаң тексеріледі.

Нақты көлемдер мен өлшемдер нысанды өлшеу және техникалық тексеру нәтижелері бойынша нақтыланады. Қажет болған жағдайда актіге нақты өлшемдер мен қосымша жұмыстар енгізіледі.


Комиссия мүшелерінің қолы:

Комиссия төрағасы:


Мектеп директоры

Комиссия мүшелері:

Шаруашылық меңгерушісі



Э.К. Досыбай



А. Нурамбаева

Руководитель КГУ «Общеобразовательная школа №18»

УТВЕРЖДАЮ

Э.К. Досыбай

« 22 » _____ 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на проведение ремонтных работ в школе №18

г. Жанаозен № _____ от « _____ » _____ 2026 г.

Объект: КГУ «Общеобразовательная школа №18», г. Жанаозен.

Адрес: село Рахат, микрорайон «Аксу», улица С. Сейтказмева, здание 75.
Тел.: 8 (72934) 28-207.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: директор школы Э.К. Досыбай.

Члены комиссии: заведующий хозяйством А. Нурамбаева;

Комиссия провела осмотр технического состояния входной части школы и установила необходимость замены дверей, ремонта стен и потолка, изготовления и установки современных информационных стендов и системы освещения.

1. Выявленные недостатки и необходимые работы

Наименование работ Ед. изм. Количество/объём

- 1 Демонтаж существующей основной пластиковой витражной двери
шт. 1
- 2 Установка новой металлопластиковой витражной двери размером 4,90
× 2,40 м шт. 1
- 3 Демонтаж существующих деревянных дверей шт. 2
- 4 Установка новых полностью остеклённых металлопластиковых дверей
с прозрачным безопасным стеклом шт. 2
- 5 Очистка стен от старой краски и повреждённых отделочных слоёв
по объёму работ 1
- 6 Очистка, выравнивание, оштукатуривание стен, грунтование и окраска
по объёму работ 1

- 7 Изготовление и установка современных информационных стендов размером 4×2 м шт. 2
- 8 Изготовление и установка информационных стендов размером 4×2 м с внутренней подсветкой шт. 2
- 9 Установка современных осветительных приборов шт. 10
- 10 Очистка потолка от старой краски и повреждённых отделочных слоёв по объёму работ 1
- 11 Устройство натяжного потолка во входной части школы по объёму работ 1
- 12 Установка LED-светильников на натяжном потолке и подключение к электросети по объёму работ 1
- 13 Заделка монтажных зазоров, отделка стыков и устранение выявленных дефектов по объёму работ 1
- 14 Вывоз строительного мусора и уборка объекта по объёму работ 1

2. Заключение комиссии

По результатам осмотра комиссия установила необходимость выполнения указанных ремонтных, демонтажных, монтажных и отделочных работ для приведения входной части школы в безопасное, эстетически соответствующее и пригодное для нормальной эксплуатации состояние.

Все работы должны выполняться в соответствии с утверждённой технической спецификацией. Качество применяемых материалов, объём выполненных работ и соблюдение требований к монтажу подлежат строгой проверке.

Фактические объёмы и размеры уточняются по результатам замеров и технического обследования объекта. При необходимости в акт вносятся фактические размеры и дополнительные работы.


Подписи комиссии

Председатель комиссии:


Директор школы

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством



Э.К. Досыбай



А. Нурамбаева