

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ГКП на ПХВ «Управление
Водопровода и канализации» Акимата г.Шымкент



Б. Калмырзаев.
« » 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе зам.директор ГКП на ПХВ УВиК С. Дильдабеков, начальник
ПТО ГКП на ПХВ УВиК Джаксимурастов Е., инженер-строитель ПТО Айдар Б.

Произвели осмотр типового объекта; восстановительные работы асфальтобетонного
покрытия (ямочный ремонт) по городу Шымкентна водопроводных и канализационных
сетях ГУП на ПХВ «УВиК»

И для поддержания в рабочем состоянии объекта выявили необходимость
проведения следующих работ восстановительные работы асфальтобетонного покрытия
(ямочный ремонт)

(характер необходимого ремонта текущий ,капитальный)

Месторасположение Объекта	Описание дефектов с указанием единицы измерения и количества работ	Меры, необходимые для устранения	
По городу Шымкент	1. Обрубка края асфальта – 2002 метров.		
	2. Перевозка строительного мусора		
	3. Исправление основание щебеночное – 120 м3.		
	4. Розлив автогудроном – 1000 м2.		
	5. Устройство мелкозернистого асфальта – 1000 м2.		
	Необходимые материалы		
	1. Щебень – 120 м3		
	2. Эмульсия – 50 кг.		
	3. Асфальт при толщине 10 см – 250 тонн.		

Зам руководителя ГКП на ПХВ «УВиК»

Начальник ПТО ГКП на ПХВ «УВиК»

Инженер-строитель ПТО ГКП на ПХВ «УВиК»

С. Дильдабеков

Е. Джаксимурастов

Б. Айдар