



УТВЕРЖДАЮ:
Аким Иртышского
сельского округа
Е. Жумагулов
20-ноября 2025 года

Ведомость дефектов на «Средний ремонт улиц Мира (0-0,1 км), Октябрьская (0-0,650 км), Маяковского (0-0,700 км), Победа (0-0,350 км), Шелехова (0-0,600 км), М.Горького (0-0,300 км) с.Уварово Глубоковского района ВКО»

№	Ширина покрытия	участок км	Дефекты	Намечаемые работы	ед.изм.	кол-во
1	2	3	4	5	6	7
ул.Победы (0-0,350км)						
1	4м	0-0,350	неровность основания, просадки, отсутствие покрытия	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15 см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	1610
				Подгрунтовка основания автоудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	1,12
				Устройство покрытия дорожной одежды из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 6 см	м2 покрытия	1400,00
				Укрепление обочин ПГС при толщине слоев 6 см	м2 обочин	210,00
				Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	12,600
ул.Шелехова (0-0,600 км)						
2	3м	0-0,600	неровность основания, просадки, отсутствие покрытия	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15 см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	2160
				Подгрунтовка основания автоудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	1,44
				Устройство покрытия дорожной одежды из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 6 см	м2 покрытия	1800,00
				Укрепление обочин ПГС при толщине слоев 6 см	м2 обочин	360,00

				Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	21,600
ул.Октябрьская (0-0,650 км)						
3	4м	0-0,650	неровность основания, просадки, отсутствие покрытия	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15 см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	2990
				Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	2,08
				Устройство покрытия дорожной одежды из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 6 см	м2 покрытия	2600,00
				Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2 обочин	390,00
				Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	23,400
ул.М.Горького (0-0,300 км)						
4	3 м	0-0,300	неровность основания, просадки, отсутствие покрытия	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15 см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	1080
				Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	0,72
				Устройство покрытия дорожной одежды из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 6 см	м2 покрытия	900,00
				Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2 обочин	180,00
				Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	10,800
ул.Маяковского (0-0,700 км)						
4	4 м	0-0,700	неровность основания, просадки, отсутствие покрытия	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15 см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	3220
				Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	2,24
				Устройство покрытия дорожной одежды из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 6 см	м2 покрытия	2800,00

				Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2 обочин	420,00
				Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	25,200
ул.Мира (0-1 км)						
4	4 м	0-1	неровность основания, просадки, отсутствие покрытия	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15 см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	4600
				Подгрунтовка основания автоугрунатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	3,20
				Устройство покрытия дорожной одежды из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II толщиной 6 см	м2 покрытия	4000,00
				Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2 обочин	600,00
				Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	36,000