



«Бекітемін»

Байзақ ауданындағы

№8 ОМБЖСМ директоры

А.Айтбеков

2026

### Ақаулы акт

Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы Н.Мамыраим көшесі №2 мекен жайындағы ФОК-тың газондарды суаратын жерасты су соратын темір құбырын ұру мен су шығарғыш колонка мен электр двигательді помпа орнатуға.

Біз төменде комиссия төрағасы -А.Жаңабеков комиссия мүшелері- А.Шаухаров, А.Жексенбай, К.Амреев пен А.Жақсылық Сарыкемер ауылы, Н.Мамыраймов көшесі №2 мекенжайында ораласқан орталық стадионында ФОК-тың жер асты су соратын темір құбырын ұру,су шығарғыш колонка мен электр двигательді помпа орнату жұмыстары бойынша ақаулы акт жасадық.

| № | Жұмыс атауы                                                                                                                                           | Өлшем бірлігі  | Саны |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1 | Жерасты суын шығаратын колонканың темір трубасы ұрылатын жердің тереңдігі 1,8 метр болатын қазу жұмыстары (ені 1,0 ұзындығы -1,0 м, тереңдігі 1,2 м). | М <sup>3</sup> | 1,5  |
| 2 | Жерасты суды соратын диаметрі 76 мм , қабырғасының қалыңдығы 5-6 мм болатын темір трубаларды бір-біріне дәнекерлеп жерге ұрып қағу                    | М <sup>1</sup> | 10   |
| 3 | Су колонкасы мен электр двигатель помпасына диаметрі 76 мм болатын трубаларды отводтар арқылы дәнекерлеп қосу                                         | жиынтық        | 1    |
| 4 | Колонка мен электр двигательдің ортасына 76 мм темір полуоборотты су кранын орнату                                                                    | дана           | 1    |
| 5 | Су тартқыш темір қол колонкасын дәнекерлеп орнату                                                                                                     | дана           | 1    |
| 6 | Бензинмен істейтін су тартқыш помпаны уақытша колонкаға жалғап, жерасты суын тазарту                                                                  | жұмыс          | 1    |
| 7 | Бір фазалы электр двигательді су сорғыш помпасымен орнату (қуаттылығы 1,5 квт, обороты 3000 об/мин)                                                   | дана           | 1    |
| 8 | Су колонкасы тұратын жердің шеттерін бетондау және бетіне темірден қақпа жасау.                                                                       | жұмыс          | 1    |

Комиссия төрағасы: А.Жаңабеков

Комиссия мүшелері:

А.Шаухаров Шаухаров

А.Жексенбай Жексенбай

А.Жақсылық Жақсылық

К.Амреев Амреев

### Қажетті материалдар

1. Темір труба диаметрі 76мм, қалыңдығы 5мм-12 метр
2. Үшкір темір диаметрі ф-76 мм трубаға (наконечник) -1 дана
3. Диаметрі 76мм темір полуоборотты кран екі жақты резьбосымен -1 дана
4. Диаметрі 76мм темір отводтар -3 дана
5. Диаметрі 76мм темір труба, бір жақты бұранды оң резьба -3 дана
6. Диаметрі 76мм темір труба, екі жақты бұранды резьба -3 дана
7. Темір су тартқыш колонка -1 жиынтық
8. Электрод диаметрі 3мм -5 кг
9. Бір фазалы қуаттылығы 1,5 кВт, 3000 оборот (мин)электр двигателі, помпасының шығу диаметрі 76 мм – 1 жиынтық
- 10.Темір кесетін диск диаметрі -180 мм - 4 дана

Жоғарыда көрсетілген материалдар тауарлар

қызмет көрсетуші есебінен және тапсырыс берушімен келісу.