

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792945-1
Сатып алудың атауы:	Жиналмалы ангар-гараж алу
Лоттың нөмірі:	№ 88231828-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жиналмалы ангар
Лоттың сипаттауы:	қаңқалы, жабық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл қаңқалы жиналмалы тентті гараж4*7*3,5(4,5) , арматураланған, екі жақты ПВХ жабыны бар тент матасы гаражға арналғана
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Кеңгір а.о., Жезқазған қаласынан 80 шақ.жерде орналасқан Жошыхан кешені
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде, егер қазақстандық тауар өндіруші болып табылса, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Металл қаңқалы жиналмалы тентті гараж 1 жинақ Ұлытау облысы, «Жошы хан» тарихи-мәдени кешенінің аумағы, Тапсырыс беруші көрсеткен дайын алаң Шартқа қол қойылғаннан бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Осы мерзімге жеткізу, құрастыру және бекіту кіреді Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жинақталған Орнатылған тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай Ені 4,0 м, ұзындығы 7,0 м. Жоспардағы ауданы 28 м² Тіректер бойындағы биіктігі кемінде 3,5 м; шатыр жотасындағы биіктігі кемінде 4,5 м Болттық қосылыстары бар жиналмалы қаңқа. Профильді құбырлар: тіректер 60×60×2,5 мм; фермалар мен жоғарғы байланыстар 60×40×2,5 мм; торлама, бүйірлік байланыстар мен қақпа рамасы 40×40×2,0 мм. Көрсетілген қабырға қалыңдығы минималды. Қаңқа қадамы есеппен расталып, паспортта көрсетіледі Металл элементтерді грунттау және бояу. Дәнекерленген қосылыстар мен монтаж кезінде зақымдалған жерлердің қорғаныш жабыны қалпына келтіріледі Арматураланған, екі жақты ПВХ жабыны бар тент матасы. Беттік массасы кемінде 650 г/м². Негізгі түсі ақ, шатыры мен төменгі белдеуі көк Су өткізбейтін, ультракүлгін сәулеге төзімді. Қосылыстары мен тігістері су өткізбейді. Үйкеліс болатын жерлері күшейтіледі; тентті керу және қайта керу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі Қаңқа, тент және оның бекіткіштері үшін минус 40 °С-тан плюс 70 °С-қа дейін Екі еңісті шатыр, екі бүйірі, артқы жағы және қақпасы бар алдыңғы жағы толық жабылған. Шатыр пішіні судың жиналуына жол бермейді. Қысқы пайдалану тентті маусым сайын шешуді талап етпейді Екі жармалы ашпалы қақпа. Ашық күйіндегі таза өту ені кемінде 3,0 м, биіктігі кемінде 3,0 м. Ашық және жабық күйінде бекітіледі; құлыптау мүмкіндігі қарастырылады Қарама-қарсы жақтарында жауын-шашыннан қорғалған кемінде 2 желдеткіш ойық Тірек тораптары, анкерлер және өзге бекіткіштер толық жинақта жеткізіледі. Олардың түрі мен саны алаң негізін және жүктемелер есебін ескеріп таңдалады Гараж қаңқасының, тентінің, қосылыстарының және негізге бекітілуінің беріктігі мен орнықтылығы орнату орны үшін Қазақстан Республикасында қолданылатын нормалар бойынша есептік қар және жел жүктемелеріне сәйкес қамтамасыз етіледі. Жеткізу кезінде Өнім беруші жүктемелер есебін немесе нақты конструкцияға және орнату орнына сәйкес келетін өндірушінің есептік құжатын береді. Құжатта қабылданған қар және жел жүктемелері, профильдер, қаңқа қадамы, байланыстар және бекіту схемасы көрсетіледі. Болат қаңқаға ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» стандартының қолданылатын талаптары қойылады. Тауар Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық регламенттерге және оның материалдарына қатысты стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Тапсырыс беруші орнатуға арналған дайын алаңды және оған кіру мүмкіндігін

ұсынады. Дайындау басталғанға дейін Өнім беруші орнату орны мен бекіту схемасын Тапсырыс берушімен келіседі. Келісу осы техникалық ерекшеліктің талаптарын төмендетпейді.

Бағаға қаңқа, тент, қақпа, желдету элементтері, барлық қосылыстар мен бекіткіштер, қаптама, тасымалдау, түсіру, құрастыру, бекіту, тентті керу және қақпаны реттеу шығындары кіреді. Дайын алаңға монтаждау және осы техникалық ерекшелікке сәйкес бекіту үшін қосымша төлем талап етілмейді. Күрделі іргетас, еден жабыны, жылыту және электрмен жабдықтау осы сатып алудың құрамына кірмейді. Өнім беруші монтаждау орнын жинап, қаптама мен өз жұмысынан қалған қалдықтарды алып кетеді.

- Нақты өлшемдері, жинақ құрамы, қаңқа профильдері, тент материалы, беттік массасы және пайдалану температурасы көрсетілген техникалық паспорт.
- Құрастыру, пайдалану және күтім жасау жөніндегі нұсқаулық: тентті керу, қардан тазалау тәртібі және қауіпсіз пайдалану шектеулері.
- Кепілдік құжат және кепілдік бойынша байланыс деректері; міндетті сәйкестікті растау қолданылатын жағдайда тиісті құжаттар.

Қабылдау орнату толық аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Жинақтылығы, гараждың өлшемдері мен қақпаның таза өту өлшемдері, материалдар туралы құжаттар, қаңқа мен бекітулер, тенттің керілуі, тігістері, қақпаның жұмысы және барлық ілеспе құжаттар тексеріледі.

Кепілдік қаңқаға, тентке, қақпаға, қосылыстарға және орындалған монтажға қолданылады. Өнім беруші кепілдік кемшіліктерді, оның ішінде дайындау немесе монтаждау кемшіліктерінен болған ақауларды, өз қаражаты есебінен шартта белгіленген мерзімде жояды.

Жеткізу және орнату мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде, егер қазақстандық тауар өндіруші болып табылса, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792945-1
Наименование закупки:	приобретение ангара-гаража разборный
Номер лота:	№ 88231828-ЗЦП2
Наименование лота:	Ангар разборный
Описание лота:	каркасный, закрытый
Дополнительное описание лота:	Сборно-разборный тентовый гараж на металлическом каркасе 4*7*3,5(4,5), армированная тентовая ткань с двусторонним покрытием ПВХ для гаража
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган Кенгирский с.о., комплекс Жошыхан, расположенный в 80 км. от г.Жезказган
Срок поставки:	в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора, если является казахстанским товаропроизводителем шестьдесят календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сборно-разборный тентовый гараж на металлическом каркасе 1 комплект Область Ылытау, территория ИКК «Жошы хан», подготовленная площадка, указанная Заказчиком В течение 30 календарных дней со дня подписания договора. В срок включаются доставка, сборка и закрепление Новый, ранее не использовавшийся, в полной комплектации Не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки установленного товара Ширина 4,0 м, длина 7,0 м. Площадь в плане 28 м² Высота по стойкам не менее 3,5 м; высота в коньке не менее 4,5 м Разборный каркас с болтовыми соединениями. Профильные трубы: стойки 60×60×2,5 мм; фермы и верхние связи 60×40×2,5 мм; обрешетка, боковые связи и рама ворот 40×40×2,0 мм. Толщина стенок не менее указанной; шаг каркаса подтверждается расчетом и указывается в паспорте Грунтование и окраска металлических элементов. Покрытие сварных соединений и участков, поврежденных при монтаже, восстанавливается Армированная тентовая ткань с двусторонним покрытием ПВХ. Поверхностная масса не менее 650 г/м². Основной цвет белый, кровля и нижний пояс синие Водонепроницаемый, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Соединения и швы герметичны. Места трения усилены; предусмотрена возможность натяжения и повторной подтяжки тента От минус 40 °С до плюс 70 °С для каркаса, тента и его креплений Двускатная кровля, обе боковые стороны, задняя сторона и передняя сторона с воротами полностью закрыты. Форма кровли исключает скопление воды. Зимняя эксплуатация не требует сезонного снятия тента Распашные двустворчатые ворота. Проем в свету при открытых воротах: ширина не менее 3,0 м, высота не менее 3,0 м. Фиксация в открытом и закрытом положении; возможность запирания Не менее 2 вентиляционных отверстий с защитой от осадков на противоположных сторонах Опорные узлы, анкеры и другие крепления поставляются в полном комплекте. Их тип и количество определяются с учетом основания площадки и расчета нагрузок Прочность и устойчивость каркаса, тента, соединений и крепления к основанию обеспечиваются для расчетных снеговых и ветровых нагрузок места установки по действующим в Республике Казахстан нормам. При поставке Поставщик передает расчет нагрузок либо расчетный документ изготовителя, применимый к поставляемой конструкции и месту установки. Документ содержит принятые снеговые и ветровые нагрузки, сечения профилей, шаг каркаса, связи и схему крепления. К стальному каркасу применяются соответствующие требования ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». Товар должен соответствовать применимым техническим регламентам и стандартам на его материалы, действующим в Республике Казахстан. Заказчик предоставляет подготовленную площадку для установки и доступ к ней. До начала изготовления Поставщик согласовывает с Заказчиком место установки и схему крепления. Согласование не снижает требований настоящей технической спецификации. В цену входят каркас, тент, ворота, элементы вентиляции, все соединения и крепления, упаковка, перевозка, разгрузка, сборка, крепление, натяжение

тента и регулировка ворот. Монтаж и закрепление на подготовленной площадке по настоящей технической спецификации не требуют дополнительной оплаты.

Капитальный фундамент, устройство пола, отопление и электроснабжение в состав закупки не входят. Поставщик убирает место монтажа и вывозит упаковку и отходы своей работы.

- Технический паспорт с фактическими размерами, составом комплекта, сечениями профилей каркаса, материалом тента, поверхностной массой и температурой эксплуатации.
- Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу: натяжение тента, порядок удаления снега и ограничения безопасной эксплуатации.
- Гарантийный документ и контакты для гарантийных обращений;

документы о соответствии, если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Приемка проводится после полного завершения установки. Проверяются комплектность, размеры гаража и проема ворот в свету, документы на материалы, каркас и крепления, натяжение тента, швы, работа ворот и наличие всех сопроводительных документов.

Гарантия распространяется на каркас, тент, ворота, соединения и выполненный монтаж. Поставщик за свой счет устраняет гарантийные недостатки, включая дефекты изготовления или монтажа, в срок, установленный договором.

Срок поставки и установки: в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора, если является казахстанским товаропроизводителем шестидесят календарных дней со дня подписания договора