



«Бекітемін»
Байзақ ауданындағы
№8 ОБЖСМ директоры
А.Айтбеков
2026 ж

Ақаулы акт




Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Н.мамыраимова көшесіндегі №2 «№8 облыстық мамандандырылған балалар – жасөспірімдер спорт мектебі» комуналдық мемлекеттік мекемесі.

Біз төменде комиссия төрағасы – А.Жаңабеков комиссия мүшелері – А.Шаухаров, А.Жексенбай, Қ.Әміреев мен А.Жақсылық Байзақ ауылы, Рүстемов көшесі № 80Б мекен – жайында орналасқан ДШСК-не кірген орталықтандырылған су жүйесінің шіріп жарамсыз болған темір трубаларын және су жүйесіне қатысты құрылғыларды ауыстыру үшін актісін жасадық.

№	Жұмыс атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1.	Аудандық "Байзақ су" мекемесімен келісіп, су жүйесінен ажырату.	жұмыс	1,0
2.	Су жүйесінің , жарамсыз болған темір құбырлардың шіріп жарамсыз жерлерін өлшеп , анықтау.	жұмыс	1,0
3.	Қол күшімен жылыту жүйесі насостарын орналасқан бөлменің бетондалған еденін бұзып ,шығару. (қалыңдығы 300 мм)	м	0,35
4.	Жерасты су жүйесі құбырлары ,орналасқан терендікке дейін қол күшімен жер қазу және топырақты шығару.	м	2,1
5.	Ескі құбырды аршып , босатып, шіріген жарамсыз жерлерін бөлшектеуге дайындау.	жұмыс	1,0
6.	Шіріген(диаметрі 76 мм) темір құбырды кесу , және шығару.	м	2,8
7.	Траншея түбін тазалау және белгіленген нормаларға сәйкес ,тегістеу (құм төсеу)	жұмыс	1,0
8.	Диаметрі 76 мм ұзындығы 2,8 м болатын су жүйесінің темір құбырын ауыстыру .	м	2,8
9.	Диаметрі 76 мм болатын су жүйесінің полуоборотты кранын және сол мен оң резьбалы темір трубаларын ауыстыру.	дана	1,0
10.	Су жүйесінің ғимаратқа кіре беріс жеріндегі колодец ішіндегі диаметрі 100 мм шойыннан жасалған задвижкаларды фланецтерінен шешіп, ауыстыру.	дана	1,0
11.	Жаңа ауыстырылған құбыр желісін гидравликалық опрессовка қысым сынағынан өткізу.	жұмыс	1,0

12.	Дәнекерленген қосылыстар мен басқа да жалғанып қосылған жерлердің герметикалығын тексеру , егер ақаулар анықталса омерды жою.	жұмыс	1,0
13.	Ауыстырылған темір құбырларды гидрооқшаулау (гидроизоляция).	жұмыс	1
14.	Қазылған траншеяларды топырақпен көміп жабу .	м	2,1
15.	Су беруді қайта қосып , жүйенің қалыпты жұмысын тексеру .	жұмыс	1
16.	Су жүйесін шаю және дезинфекциалау.	жұмыс	1
17.	Бұзылған бетондалған еденді және де басқаларды қалпына келтіру.	жұмыс	1

Комиссия мүшелері:

	А.Жаңабеков
	А.Шаухаров
	А.Жексенбай
	Қ.Амреев
	А.Жақсылық

Қажетті материалдар .

1. Диаметрі 76 мм темір құбыр (труба) -3 метр
(қалыңдығы - 4 мм)
- 2.Диаметрі 76 мм - полуоборотты кран - 1 дана
- 3.Оң және сол резьбалы диаметрі 76 мм
қысқа және ұзын трубалар - 4 дана
4. Диаметрі 76 мм резьбалы муфта - 1 дана
- 5.Диаметрі 76 мм отвод - 1 дана
- 6.Диаметрі 100 мм шойын задвижка -1 дана
- 7.Диаметрі 3 мм электрод -3 кг
- 8.Диаметрі 180 мм темір кесетін диск - 3 дана