

«Утверждаю»

Председатель Правления – Ректор
Аркалыкский педагогический
университета имени
Ыбырай Алтынсарина

Т. Е. Ермаков

« »



Дефектный акт

г. Аркалык

«8» октябрь 2026 г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе, председатель комиссии: руководитель аппарата – Отеген Н.О., члены комиссии: главный бухгалтер –Бурибаев С.А., руководитель центра информационных технологий и программного обеспечения – Серікұлы С., начальник административно-хозяйственного отдела – Жаркимбаев Б.Ж., начальник отдела редакции и дизайна - Амирбеков О.А. Для проведения ремонтных работ по фасаду общежития №1, расположенного по адресу: ул. Кайырбекова, 11.

1. Устройство с облицовкой линейного панеля и теплоизоляционным материалом с лесов вентилированного фасада - **1584 м²**
2. Устройство лесов трубчатых - **2400 м²**
3. Устройство металлических профилей - **4200 м²**
4. Устройство плиты теплоизоляционных ваты СТ РК 3829-2022- **2130 м²**
5. Устройство мембраны фасадная -**3509 м²**
6. Приобретение металлического листа для изготовление откосов оконных - **800 м²**
7. Изготовление оконных откосов — **980 м²**
8. Приобретение металлических кронштейнов — **6970 шт.**
9. Приобретение фасадных анкеров -**7347 штук**
10. Приобретение зонтика для минерных ваты — **10400шту**
11. Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз -**1300 м²**
12. Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-30 - 2 раза- **1300 м²**

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.О. Отеген

С.А. Бурибаев

С.Серікұлы

Б.Ж. Жаркимбаев

О.А. Амирбеков

«Бекітемін»
Ыбырай Алтынсарин
атындағы Арқалық
педагогикалық университеті
Басқарма Төрағасы



Ақау актісі

Арқалық қ.

« 8 » қазан 2026 ж.

Біз, төменде қол қойған комиссия мүшелері, құрамында: комиссия төрағасы: аппарат басшысы – Өтеген Н.О., комиссия мүшелері: бас есеппші – Бурибаев С.А. ақпараттық технологиялар мен бағдарламамен қамтамасыз ету орталығының жетекшісі – Серікұлы С., әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы – Жаркимбаев Б.Ж., редакция және дизайн бөлімінің бастығы – Амирбеков О.А. Қайырбекова көшесі, 11 мекенжайында орналасқан №1 жатақхананың қасбетіне жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін.

Жөндеу жұмыстарының көлемі:

1. Құрылыс ормандарын пайдалана отырып, желдетілетін қасбетті сызықтық панельдермен және жылу окшаулағыш материалмен қаптау – 1584 м².
2. Құбырлы құрылыс ормандарын орнату – 2400 м².
3. Металл профильдерді орнату – 4200 м².
4. СТ РК 3829-2022 стандартына сәйкес минералды мақтадан жасалған жылу окшаулағыш плиталарды орнату – 2130 м².
5. Қасбет мембранасын орнату – 3509 м².
6. Терезе жақтауларын (құламаларын) дайындау үшін металл табак сатып алу – 800 м².
7. Терезе жақтауларының қапталдарын (откос) дайындау – 980 м².
8. Металл кронштейндерді сатып алу – 6970 дана.
9. Қасбетке арналған анкерлерді сатып алу – 7347 дана.
10. Минералды мақта плиталарын бекітуге арналған табакшалы диобельдерді («зонт») сатып алу – 10400 дана.
11. Металл беттерін ГФ-021 глифталды астар бояумен бір рет грунттау – 1300 м².
12. Отқа төзімділік шегі R-30 болатын оттан қорғау құрамдарымен алдын ала грунтталған металл бетін 2 рет бояу – 1300 м².

Комиссия төрағасы :

Н.О. Өтеген

Комиссия мүшелері:

С.А. Бурибаев

С.Серікұлы

Б.Ж. Жаркимбаев

О.А. Амирбеков