Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988233-1
Сатып алудың атауы:	Күзет қызметінің мобильді бекеті (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88323950-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Оңтайлы ғимарат
Лоттың сипаттауы:	әкімшілік, күзет бекетіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мобильді күзет бекеті (техникалық сипаттамаға сәйкес), (101), Преображенск СТ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	116667500, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Преображенка а. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Преображенка а., Преображенский СТ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу атауы: Күзет қызметінің мобильді бекеті (техникалық ерекшелікке сәйкес). Жеткізу орны: Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Преображенск гидро торабы. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. Сатып алынатын тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар 1. Жалпы сипаттамасы Мобильді күзет бекеті (өткізу-бақылау пункті) күзет қызметкерін орналастыруға және көлік құралдарының кіруі мен шығуын бақылауға арналған. Түрі – мобильді күзет бекеті. Материалы – металл. Ауданы – 4 м². Ұзындығы – 2,0 м. Ені – 2,0 м. Биіктігі – 3,0 м-ге дейін. Сыйымдылығы – 1 күзет қызметкері. Жыл бойы пайдалануға арналған, жылу оқшаулағышы бар. Қозғалғыштық түрі – жылжымалы. Болжамды салмағы – 1000 кг-ға дейін. Есептік қызмет ету мерзімі – кемінде 10 жыл. Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. Саны – 2 дана. Жеткізуші тауарды көрсетілген мекенжайға жеткізуді жүзеге асырады. Тауардың құнына жеткізу орнына дейін тасымалдау, түсіру және орнату шығындары енгізілуі тиіс. Құрылымдық орындалуы. Күзет бекеті өткізу-бақылау пунктінің аумағында пайдалануға арналған, зауытта дайындалған, жылжымалы металл конструкция түрінде болуы тиіс. Қаңқасы. коррозияға қарсы қорғанысы бар металл дәнекерленген конструкциядан жасалуы тиіс. Конструкция тасымалдау және алдын ала дайындалған негізге қайта орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Қабырғалары және жылу оқшаулауы. Сыртқы қабырғалары металлдан жасалған және жылу оқшаулағышпен жабдықталған болуы тиіс. Қабырғалардың көпқабатты құрылымында қалыңдығы кемінде 50 мм жылу оқшаулағыш материал көзделуі тиіс. Ішкі әрлеу беттері тегіс, берік, қауіпсіз және ылғалды тазалауға жарамды болуы тиіс. Шатыры. Шатыры металлдан жасалған, жылу оқшауланған және герметикалық болуы тиіс. Конструкция үй-жайды атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етіп, пайдалану аймағындағы қар және жел жүктемелеріне сәйкес болуы тиіс. Едені. Едені жылу оқшауланған, ылғалға төзімді және тозуға берік жабынмен қапталған болуы тиіс. Терезелері. Кіруді, шығуды және өткізу-бақылау пунктіне іргелес аумақты бақылауды қамтамасыз ету үшін кемінде 3 шолу терезесі қарастырылуы тиіс. Терезе блоктары ПВХ-дан, алюминийден немесе баламалы материалдардан жасалуы тиіс. Есігі. Құлыппен, тұтқамен, тығыздағышпен және есік жапқышпен жабдықталған, сыртқа орнатылатын бір жылу оқшауланған металл есік қарастырылуы тиіс. Электрмен жабдықтау. Электрмен жабдықтау параметрлері: 220 В, 50 Гц. Мынадай жабдықтар қарастырылуы тиіс: электр қалқаны; автоматты ажыратқыш; қорғаныстық ажырату құрылғысы; ішкі электр сымдары; кемінде 4 электр розеткасы; жерге тұйықтау жүйесі. Жарықтандыру. Ішкі жарықтандыру үшін LED шамдары және кіреберістің үстіне сыртқы жарықтандыру шамы орнатылуы тиіс. Жылыту. Суық мезгілде пайдалану үшін қуаты шамамен 1–1,5 кВт, температура реттегіші бар электр жылыту құрылғысы қарастырылуы тиіс. Желдету. Қорғаныш торларымен жабдықталған табиғи желдету жүйесі қарастырылуы тиіс. Жұмыс орны. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: жұмыс үстелі – 1 дана; кресло – 1 дана; құжаттарға арналған сөре немесе тумба; киім ілгектері. Жабдықтарды орнату мүмкіндігі. Бейнебақылау жүйесін, радиостанцияны, телефонды, домофонды, шлагбаумды басқару батырмасын және өткізу-бақылау пунктінің басқа да техникалық құралдарын

	орналастыру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндіргіш және өрт сөндірудің бастапқы құралдары қарастырылуы тиіс. Материалдар мен жабдықтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарына сәйкес болуы тиіс. Мобильділік. Күзет бекеті автомобиль көлігімен тасымалдауға және жүк көтергіш техника арқылы орын ауыстыруға жарамды болуы тиіс. Қауіпсіз тиеу және жылжыту үшін арнайы элементтер қарастырылуы тиіс. Жеткізу жиынтығы. Тауардың құнына төмендегілер енгізілуі тиіс:1) 2 × 2 м өлшемді жылжымалы күзет бекеті; 2) металл қаңқа; 3) жылу оқшауланған қабырғалар; 4) жылу оқшауланған шатыр; 5) жылу оқшауланған еден; 6) кемінде 3 шолу терезесі; 7)жылу оқшауланған металл есік; 8) электр қалқаны; 9) ішкі және сыртқы жарықтандыру; 10) электр жылытқыш; 11) электр розеткалары; 12) жұмыс үстелі; 13) кресло; 14) өрт сөндіргіш; 15) желдету элементтері; 16) бекіту элементтері Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Механикалық зақымдары, деформациялары, су ағуы және жабын ақаулары болмауы тиіс. Жалпы талаптар: Жеткізуші тиісті құжаттарды, оның ішінде тауардың шығу тегі туралы сертификатты, сапа сертификатын, паспорттарын және басқа да қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім берілген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988233-1
Наименование закупки:	Мобильный пост охраны (Согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88323950-ЗЦП1
Наименование лота:	Здание мобильное
Описание лота:	административное, для поста охраны
Дополнительное описание лота:	Мобильный пост охраны (согласно технической спецификации), (101), Преображенский ГУ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	116667500, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Преображенка Акмолинская область, Целиноградский район, с.Преображенка, Преображенский ГУ
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение года до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупки: Мобильный пост охраны (Согласно технической спецификации). Места поставки: Акмолинская область, Целиноградский район, Преображенский гидроузел Срок поставки: По заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Мобильный пост охраны КПП. Назначен для размещения сотрудника охраны и контроля въезда/выезда. Тип - Пост охраны, мобильный. Материал – Металл. Площадь - 4 м². Длина - 2,0 м. Ширина - 2,0 м. Высота до 3,0 м. Вместимость 1 сотрудник. Утеплённое, для круглогодичной эксплуатации. Объект по мобильности - Передвижной. Ориентировочная масса до 1000 кг. Расчётный срок службы не менее 10 лет. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Количество - 2 шт. Поставщик осуществляет доставку товара по указанному адресу. В стоимость товара включить расходы, связанные с доставкой до места поставки, разгрузкой и установкой. Конструктивное исполнение. Пост охраны должен представлять собой готовую передвижную металлическую конструкцию заводского изготовления, предназначенную для эксплуатации на территории КПП. Каркас — металлический, сварной, с антикоррозионной защитой. Конструкция должна обеспечивать возможность транспортировки и повторной установки на подготовленное основание. Стены и утепление. Наружные стены — металлические, утеплённые. Предусмотреть многослойную конструкцию с теплоизоляционным материалом толщиной не менее 50мм. Внутренняя отделка должна быть ровной, прочной, безопасной и пригодной для влажной уборки. Кровля. Кровля — металлическая, утеплённая и герметичная. Конструкция должна обеспечивать защиту помещения от атмосферных осадков и соответствовать снеговым и ветровым нагрузкам района эксплуатации. Пол. Пол — утеплённый, с влагостойким и износостойким покрытием. Окна. Предусмотреть не менее 3 обзорных окон для обеспечения контроля въезда, выезда и прилегающей территории КПП. Оконные блоки — ПВХ, алюминиевые либо эквивалентные. Дверь. Предусмотреть одну наружную металлическую утеплённую дверь с замком, ручкой, уплотнителем и доводчиком. Электроснабжение. Электроснабжение — 220В, 50Гц. Предусмотреть: электрический щит; автоматический выключатель; защитное отключение; внутреннюю электропроводку; не менее 4 розеток; заземление. Освещение. Предусмотреть внутреннее LEDосвещение и наружный светильник над входом. Отопление. Предусмотреть электрический отопительный прибор мощностью ориентировочно 1–1,5 кВт с терморегулятором для эксплуатации в холодный период года. Вентиляция. Предусмотреть естественную вентиляцию с защитными решётками. Рабочее место. В комплект включить: рабочий стол — 1 шт.; кресло — 1 шт.; полку или тумбу для документов; крючки для одежды. 1Возможность установки оборудования. Предусмотреть возможность размещения оборудования видеонаблюдения, радиостанции, телефона, домофона, кнопки управления шлагбаумом и других технических средств КПП. Пожарная безопасность. Предусмотреть огнетушитель и первичные средства пожаротушения. Материалы и оборудование должны соответствовать действующим требованиям Республики Казахстан. Мобильность. Пост должен быть пригоден для транспортировки автомобильным транспортом и перемещения грузоподъёмной техникой. Предусмотреть элементы для безопасной погрузки и перемещения. Комплект.

	поставки В стоимость включить: 1) передвижной пост охраны 2 × 2 м; 2) металлический каркас; 3) утеплённые стены; 4) утеплённую кровлю; 5) утеплённый пол; 6) не менее 3 обзорных окон; 7) металлическую утеплённую дверь; 8) электрический щит; 9) внутреннее и наружное освещение; 10) электрический обогреватель; 11) розетки; 12) рабочий стол; 13) кресло; 14) огнетушитель; 15) вентиляционные элементы; 16) крепёжные элементы. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, деформаций, протечек и дефектов покрытия. Общие требования: Поставщик должен предоставить соответствующие документы: сертификат происхождения, качества, паспорта и т.д.т.п. 20) Сроки выполнения работ: По заявке заказчика, 20 календарных дней с момента подачи заявки.