ҚАЗАҚСТАН, АБАЙ ОБЛЫСЫ,
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ,
СЕЧЕНОВ КӨШЕСІ, ҮЙ 4
ПОШТА ИНДЕКСІ
071404

АБАЙ ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
"ОБЛЫСТЫҚ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ
БСН 071240012580

№ 01-28/368
05 11 2026 ж.

Директору
ТОО «Сентрал Проджект»
Алиманову Д.С.

Касательно объекта:
«Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения к административному зданию КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА расположенного по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева 73»

КГП на ПХВ «Областной центр крови» УЗ ОА являясь заказчиком вышеуказанного рабочего проекта сообщает, Вам касательно пунктов Технических условий (номер заявления 11422 от 03.08.2026 г.) пункт 5. На ВЛ-110кВ 155С/156С, выполнить замену существующего провода на провод с большей пропускной способностью, в необходимом объеме. Объем работ определить проектом и согласовать на стадии проектирования с управлением ЛЭП АО «ОЭСК». На ВЛ-35кВ 31С/32С выполнить замену существующего провода на провод с большей пропускной способностью, в необходимом объеме. Объем работ определить проектом и согласовать на стадии проектирования с управлением ЛЭП АО «ОЭСК». На ПС-110/35/6кВ №2 выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1, Т-2, мощностью 63000кВА на силовые трансформаторы большей мощности, с защитами на цифровых реле. При замене силовых трансформаторов, предусмотреть расчетом необходимость замены силового оборудования 110-35-6кВ, в связи с увеличением нагрузки, и, при необходимости, выполнить замену. Объем работ, тип, характеристики оборудования определить проектом и согласовать с АО «ОЭСК». На ПС-35/6кВ №7 выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1, Т-2, мощностью 25000кВА на силовые трансформаторы большей мощности, с защитами на цифровых реле. При замене силовых трансформаторов, предусмотреть расчетом необходимость замены силового оборудования 35-6кВ, в связи с увеличением нагрузки, и, при необходимости, выполнить замену. Объем работ, тип, характеристики оборудования определить проектом и согласовать с АО «ОЭСК». РЗ и А: Выполнить перерасчет сети 110-35кВ. Проектом предусмотреть необходимый объем расчетов токов короткого замыкания, на их основе выполнить расчет уставок РЗ и А силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ПС-35/кВ №7 и Т-1, Т-2 ПС-110/35/6кВ №2, выбрать тип оборудования устройств РЗ и А и трансформаторов тока, с соответствующим коэффициентом трансформации. Проект выполнить в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Расчет уставок РЗ и А согласовать с АО “ОЭСК” на стадии проектирования. Предоставить протоколы пусконаладочных работ устройств и оборудования РЗ и А. Технические характеристики устройств РЗ и А, включая интерфейс связи и протокол обмена, должны соответствовать стандартам, применяемым в РК и стандартам МЭК, а также должны удовлетворять требованиям ПУЭ: по защите от токов короткого замыкания, быстродействию, надежности, селективности и чувствительности. – будет выполнятся отдельным проектом (заказом)

Директор
КГП на ПХВ «Областной центр крови»
Управления здравоохранения области Абай **Альжанова А.Б.**