			Проектный расход	Фактический расход	Величина несоответствия
0,3 м/с	Приточно – вытяжная вентиляция	Приточно – вытяжная вентиляция	4,9	2,8	19,6

Таблица 3. Основные результаты испытаний системы приточной вентиляции

Проектное обозначение	Тип системы	Функциональное назначение	Основные параметры				Заключение о соответствии
			проектные		фактические		
			давление, Па	скорость м/с	давление, Па	скорость м/с	
0,15 м/с		Приточно – вытяжная вентиляция	-	0,3	-	1,8	Приточно – вытяжная система соответствует нормам

13. Начальник испытательной лаборатории Калмырзаев Т.М.



KZ.P.05.0733

ТОО «ТехноСигнал»
030000 Республика Казахстан, город Актобе
ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 2
БИН 250540032383

Протокол аэродинамических испытаний
№2-АКТ от «04» августа 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	«04» августа 2025 г.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «ТехноСигнал»
3.	Наименование и адрес заказчика	ГККП на ПОУ «Ясли - сад №54 «Айналайын» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области
4.	Основание для проведения испытаний	Договор
5.	Наименование и характеристики испытываемого объекта	ГККП на ПОУ «Ясли - сад №54 «Айналайын» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 13 микрорайон, зд. 18
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	ГОСТ 30494-2011
7.	Наименование, адрес и тип объекта испытаний	Приточно-вытяжная система в зданий ГККП на ПОУ «Ясли - сад №54 «Айналайын» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 13 микрорайон, зд. 18
8.	Состояние объекта	Нормальное
9.	Метод проведения испытаний	ГОСТ 30494-2011
10.	Условия проведения испытаний	Температура +26°С, влажность 57%
11.	Место проведения испытания в т.ч. если испытания осуществлялись на площадках заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных производственных площадей ИЛ, либо на соответствующих временно используемых или мобильных объектах	
12.	Результаты испытаний:	

Таблица 1. Перечень показателей, подлежащих испытаниям, и результаты испытаний

Контролируемые параметры	Методы испытаний	Допустимое значение	Заключение о соответствии
Определение фактического расхода воздуха	ГОСТ 30494-2011	0,3 м/с	Вентиляция здания соответствует

Таблица 2. Основные результаты испытаний системы вытяжной вентиляции

Проектное обозначение	Тип системы	Функциональное назначение	Основные параметры	