Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Абай облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Абай облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87763405
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000001
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	25862068.97
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	25862068.97
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	в течении 15 дней после заключения договора
Жеткізу орны*:	Абай облысы, Мақаншы ауданы, Қаратал а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ветеринариялық пунктті орналастыруға арналған жеке тұрған ғимарат. Объект 2025 жылдан ерте салынбауы және осы ауылдық округте ресімделген құқық белгілейтін құжаттары, техникалық паспорты және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер учаскесіне арналған құжаттары болуы және барлық коммуналдық және инженерлік желілерге қосылған болуы тиіс. Шарт жасалған күні объект тұтқында, кепілде болмауға не меншік құқығының ауысуына кедергі келтіретін өзге де ауыртпалықтары болмауға тиіс, сондай-ақ меншік құқығы туралы сот дауларының нысанасы болмауға тиіс. Объектіге Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес жасалған нарықтық құнды бағалау туралы есеп ұсынылуға тиіс. Объектінің белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін өнім беруші мынадай құжаттарды: 1, Ғимаратқа құқық белгілейтін құжат (сатып алу-сату шарты, меншік құқығы туралы куәлік, жекешелендіру туралы акт не меншік құқығының туындауын растайтын өзге де құжат); 2, Жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат (меншік/жер пайдалану құқығына акті); 3. ғимаратқа техникалық паспорт; 4. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі; 5. Жылжымайтын мүлік объектісінің мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттар; 6. Объектінің нарықтық құнын бағалау туралы есеп. Объектіні беру меншік құқығына көшуді мемлекеттік тіркегеннен кейін қабылдаутапсыру актісі бойынша жүзеге асырылады. Ғимаратта жалпы ауданы кемінде 64,7 шаршы метр кемінде 6 үй-жай, оның ішінде: 1) тамбур кемінде 2,6 м2; 2) дәліз кемінде 8,1 м2; 3) санитарлық үй-жай бөлмесі кемінде 3,8 м2; 4) ветеринариялық пункт меңгерушісін орналастыруға арналған кабинет кемінде 10,3 м2; 5) ветеринариялық препараттар мен патологиялық материалдарды сақтауға арналған қойма 9,6 м2 кем емес, жеке кіру есігі мен кіру есігінің өлшемі кемінде 900 мм х 2000 мм, сыртқы есікке арналған баспалдақ алаңымен жабдықталған; 6) ветеринариялық мамандарды орналастыруға арналған кабинет - кемінде 14,6 м2; 7) ветеринариялық мамандарды орналастыруға арналған кабинет - кемінде 15,7 м2. Көлемдік өлшемдері кемінде 7,9 м, ұзындығы кемінде 10,96 м. Ғимараттың биіктігі кемінде 4,3 м, үйжайдың ішкі биіктігі кемінде 2,5 м. Кіреберісінде қалқа және пандус орнатылуы. Кіреберіс қалқасы көлемі кемінде 2 * 1,8 м, пандустың ені кемінде 1,2 м, ұзындығы кемінде 4 м. Пандустың едені бетоннан немесе беті кедір-бұдырлы тот баспайтын болат табақтан жасалуы және резеңке жабыны бар арнайы жолмен жабдықталуы. Халықтың қозғалысы шектеулі топтарына арналған кіру тобы бар пандус құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес. Пандустың екі жағынан тұтқалары; Пандус тұтқалары кемінде 0,7 м биіктікте орнатылады; Персоналды шақыру түймесін орнату жер деңгейінен 0,85 м аспайтын биіктікте орналасуы. Шақыру түймешігі арнайы белгішемен белгіленеді. Еденнің негізі - құйылатын материалмен тегістелуі қажет. Қойма мен санитарлық үйжай едендері керамогранитпен немесе кафельмен өңделуі. Қалған үй-жайлар қалыңдығы кемінде 2 мм плинтусты тозбайтын гомогенді линолеуммен жабдықталады. Линолеумнің астында қалыңдығы

	кемінде 3 мм фольгаланған төсеніш орнату қажет. Қабырғалар бордың немесе гипстің негізінде арнайы ерітіндімен сыланып, ақ су эмульсиялы бояумен боялуы. Санитариялық үй-жай бөлмесі, биіктігі 1,8 м кем емес кафель қойылады. Төбе созылмалы және жіңішке поливинилхлоридті пленкамен немесе гипсокартоннан тартылған және жарық орнатылған. Шатырдың қалыңдығы кемінде 15 см жылытылған жылу оқшаулағыш материалы. Сыртқы қабырғалары жылыланған. Шатыр: Бір сырғымалы, профлист астындағы тордан, қалыңдығы кемінде 0,5 мм атмосфералық бояумен боялған, қалыңдығы кемінде 0,5 мм атмосфералық бояумен боялған металлдан жасалған карнизді және жел планкаларынан тұруы. Санитариялық үй-жай бөлмісі мыналармен жабдықталуы: қол жууғыш - 1 данадан кем емес; қабырға айнасы - 1 данадан кем емес; Су ағатын құрылғы - 1 данадан кем емес; суды және кәрізді қосылуы және есептейтін құрылғы, еденге орнатылған қыш унитаз (құйғыш тәрізді ыдыс) сумен жабдықтауға қосылуымен кемінде - 1 данадан. Жуынатын кабинасына арналған тұғырық, сумен жабдықтауға және кәрізге қосылған себезгі лейкасы бар ығыстырғыш, кір жуу машинасын кәрізге жеке шығатын есігі бар автоматты қосу үшін бітеуіші бар сумен жабдықтаудың шығуы. Дәретхана қағазын ұстағыш - 1 данадан кем емес; Электр су жылытқыш (Бойлер) сумен жабдықтауға қосылуымен толық жиынтықтағы кемінде 30 л - кемінде 1 дана; киімге арналған ілгек - 2 данадан кем емес Сыртқы есік: бір жақтаулы металл, қалыңдығы кемінде 1,2 мм жылытқышы бар болаттан жасалуы, өлшемі кемінде 900 мм * 2000 мм. цилиндрлік құлпы және қысу тұтқасы бар. МДФ-дан жасалған бөлмеаралық есіктер бір жақтаулы, бітеу, цилиндрлік құлпы және қысылатын тұтқасы бар. Терезелер: терезе пластиктен жасалған алдынғы жағында платиктен тұғыр, терезесі күрделі ашылатын құлпы бар, шыны пакеті екі камералы, москит торы бар. Ішкі еңістер ПВХ-дан жасалады, сыртынан мырышталған құйма орнатылады, барлық терезе ойықтары сыртынан металл торлармен жабдықталады. Ғимаратта өрт дабылы жиынтықта орнатылуы: қабылдау-бақылау аспабы - 1 данадан кем емес, түтінді оптикоэлектрондық нүктелі өрт хабарландырушысы - 6 данадан кем емес «Шығу» өрт сөндіру - 1 данадан кем емес, стробты сигнал беру сиренасы - 1 данадан кем емес, жарық хабарлағышы, 12 В, жазық табло - 2 данадан кем емес, аккумулятор - 1 данадан кем емес. Жылыту, желдету: санитариялық торапта электр тарту желдеткіші. Жылыту - қуаты 1,0 кВт-тан аспайтын кемінде 5 дана термореттегіші бар инверторлық басқару блогы бар қабырғалық электр конвектор. Ауа температурасы +18 °С төмен болмайды; әрбір үй-жайда температураны жеке реттеу мүмкіндігі; жыл бойы пайдалану; электр және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі немесе орталық жылу магистраліне қосылу арқылы. Су құбыры және кәріз: сумен жабдықтау кіре берісте су есептегіш құрылғысымен магистральдық су құбырына қосу жолымен қамтамасыз етіледі, орталықтандырылған сумен жабдықтау болмаған кезде су беруге арналған, бойлерден ыстық суды раковинаға, себезгіге жеткізуге арналған вакуумдық сорғы орнатылған ұңғыма. Суды кір

	жуу машинасына қосу үшін жеке шығу жолы. Автономды ұңғымамен жарақтандыру болмаған жағдайда. Кәріз қалдықтарын жинауға арналған септик: ғимараттың сыртында орнатылуы, бетонды сақиналар кем дегенде Ø 150 - 3 дана, жалпы тереңдігі кемінде 3 метр жер асты шұңқырында қақпағы, қайырмалы люгі бар немесе орталық кәріз жүйесіне қосылуға арқылы. Периметрі бойынша қақпасы бар кемінде 15 х 15 м (жалпы ұзындығы кемінде 60 м) қоршау. Раскол жеке орналасуы немесе жер учаскесінің ішінде. Өлшемдері: Қамау-жинақтау алаңы металл құбырлармен (диаметрі кемінде 32 мм және қабырғасының қалыңдығы кемінде 2 мм) қоршалады, өлшемі кемінде 14×18=252 м² (қора), өңделген жануарларға арналған жинақтау алаңының өлшемі кемінде 10×18=180 м². Аралық қораның өлшемі кемінде 8×3=24 м². Зоотехникалық нормаларға сәйкес, қораларда ұстау кезінде бір жануарға кемінде 3 м² орын қарастырылу. Қоражинақтау алаңы орта есеппен кемінде 50 бас жануарды өңдеуге есептелген. Раскол (жануарларды бекіту станогы, трапқа шығатын жолымен бірге) жануарларды сенімді бекітуге арналған, өлшемдері: ұзындығы кемінде 10 м; ені кемінде 0,70 м; биіктігі кемінде 180 см. Жануарларды көлік құралдарына тиеуге арналған трап қарастырылуы. Тірек бағандары ретінде металл профильді немесе дөңгелек құбырлар қолданылады (тіректердің өлшемі кемінде 80×80 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде 3 мм). Бағандар жерге кемінде 50 см тереңдікке орнатылады (бұрыштарда, қақпаларда және расколда кемінде 70 см тереңдікке орнатылады), бетонмен бекітіледі, құбырлардың жоғарғы ұшы тұмшалап дөнекерленеді. Тіректердің арақашықтығы 3 м-ден аспауы (расколдың көлденең бөлігінде 2 мден аспауы керек). Расколдың биіктігі кемінде 1,8 м. Жануарлардың қораға және жинақтау алаңына кіруі үшін ені кемінде 4 м болатын екі жармалы қақпалар орнатылады, олардың биіктігі мен құбыр қатарларының саны қора мен жинақтау алаңының қоршауына сәйкес. Расколдың шығаберісінде екі есік орнатылуы қажет: біріншісі жануарларды жинақтау алаңына шығаруға, екіншісі жануарларды автокөлікке тиеуге арналған трапқа шығаруға арналған
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Жеткізуге қойылатын талаптар Құжаттарды ресімдеуге, объектіні жеткізуге, беруге және онымен байланысты өзге де шығындарға қатысты барлық шығындарды әлеуетті өнім беруші көтереді. Объект Тапсырыс берушіге пайдалануға толық дайын күйінде беріледі. Кепілдік міндеттемелері. Объектіге кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды, сондайақ объектіні өткізу кезінде өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Объектіге және жер учаскесіне қатысты ауыртпалықтардың (қамау, кепіл, тыйым салу) жоқ екендігі туралы уәкілетті органнан анықтама; 2. Мүлік салығы және жер салығы бойынша берешектің жоқ екендігі туралы анықтама

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии области Абай"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок области Абай"
Номер лота	87763405
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000001
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	25862068.97
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	25862068.97
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	шарт жасалғаннан кейін 15 күн ішінде
Место поставки*:	область Абай, район Мақаншы, с.Каратал
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Отдельно стоящее здание для размещения ветеринарного пункта. Объект должен быть не ранее 2025 года постройки и иметь оформленные правоустанавливающие документы в данном сельском округе, технический паспорт и документы на земельный участок в соответствии с законодательством Республики Казахстан и подключен ко всем коммунальным и инженерным сетям. На дату заключения договора объект не должен находиться в аресте, в залоге, либо иметь иные обременения препятствующие переходу права собственности, а также не должен являться предметом судебных споров о праве собственности. К объекту должен быть представлен отчет об оценке рыночной стоимости, составленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. Для подтверждения соответствия объекта установленным требованиям поставщик обязан представить следующие документы: 1. Правоустанавливающий документ на здание (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, акт о приватизации либо иной документ, подтверждающий возникновение права собственности); 2. Правоустанавливающий документ на земельный участок (акт на право собственности/землепользования); 3. Технический паспорт на здание; 4. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 5. Документы подтверждающие государственную регистрацию объекта недвижимости; 6. Отчет об оценке рыночной стоимости объекта. Передача объекта осуществляется по акту приема-передачи после государственной регистрации перехода в права собственности. В здании не менее 6 помещений общей площадью – не менее 64,7 кв.м., из них: 1) тамбур не менее 2,6 м2; 2) коридор не менее 8,1 м2; 3) санитарный узел не менее 3,8 м2; 4) кабинет для размещения заведующего ветеринарным пунктом не менее 10,3 м2; 5) склад для хранения ветеринарных препаратов и патологического материала не менее 9,6 м2 с отдельным входом и размером входной двери не менее 900 мм х 2000 мм, с оборудованием лестничной площадки снаружи для входа; 6) кабинет для размещения ветеринарных специалистов - не менее 14,6 м2; 7) кабинет для размещения ветеринарных специалистов - не менее 15,7 м2. Габаритные размеры не менее 7,9 м, длина не менее 10,96 м. Высота здания по коньку не менее 4,3 м., внутренняя высота помещений не менее 2,5 м. установлен навес над входной группой и пандус. Размер входной группы не менее 2 *1,8 м, ширина пандуса не менее 1,2 м, длина не менее 4 м. Пол пандуса из бетона или из листа нержавеющей стали с рифленой поверхностью и оборудован специальной дорожкой с резиновым покрытием. Пандус с входной группой для маломобильных групп населения соответствовать строительным нормам и правилам. Пандус имеет поручни с обеих сторон; Поручни пандуса устанавливать на высоте не менее 0,7 м; Установка кнопки вызова персонала размещается на высоте не более 0,85 м от уровня земли. Кнопка вызова обозначается специальным значком. Основание пола - бетонная стяжка с выравниванием наливным материалом. Полы в складе и санузле отделаны керамогранитом или кафелем. Остальные помещения износостойким

	гомогенным линолеумом толщиной – не менее 2 мм с плинтусами. Под линолеумом необходимо установить подложку фольгированную толщиной не менее 3 мм. Стены оштукатурены специальным раствором на основе мела либо гипса и окрашены белой водоэмульсионной краской. В санузле стены укладывать кафелем высотой не менее 1,8 м. Потолок натяжной и натянут тонкой поливинилхлоридной пленкой или из гипсокартонна и установленным освещением. Чердак с утепленным теплоизоляционным материалом, толщиной не менее 15 см. Наружные стены утепленные. Кровля: Односкатная состоит из деревянных конструкций, металлического листа толщиной не менее 0,5 мм окрашенного атмосферной краской, карнизных и ветровых планок изготовленных из металлического листа толщиной не менее 0,5 мм, окрашенных атмосферной краской. Санитарный узел оборудован: раковина с пъедесталом не менее – 1 шт; настенное зеркало не менее - 1 шт; смеситель не менее - 1 шт; напольный керамический унитаз (воронкообразная чаша) со сливным принадлежностями не менее -1 шт с подключением к водоснабжению с установкой счетчика воды и канализации. Поддон для душевой кабины, сместитель с душевой лейкой с подключением к водоснабжению и канализации, выход водоснабжения с заглушкой для подключения стиральной машинки автомат с отдельным выходом к канализации. Держатель для туалетной бумаги не менее - 1 шт.; Электрический водонагреватель (Бойлер) не менее – 30 л в полной комплектации не менее - 1 шт с подключением к водоснабжению; крючок для одежды не менее -2 шт.. Дверь наружная: одностворчатая металлическая, изготовлена из стального листа толщиной не менее 1,2 мм с утеплителем, размер не менее 900мм*2000мм. с цилиндрическим замком и нажимной ручкой. Двери межкомнатные из МДФ, одностворчатые, глухие, с цилиндрическим замком и нажимной ручкой. Окна: металлопластиковые с подоконником. ПВХ, с форточкой со сложным замком открывания, стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой. Внутрение откосы делают из ПВХ, с наружи устанавливают оцинкованный отлив, все оконные проемы снаружи оборудуют металлическими решетками. В здании установлена пожарная сигнализация в комплекте: прибор приемно-контрольный не менее - 1шт, извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный точечный не менее - 6 шт, ИПР извещатель "Выход" пожарный ручной не менее - 1 шт, сирена сигнальная со стробом не менее – 1 шт, оповещатель световой, 12 В, табло плоское не менее – 2 шт, аккумулятор не менее – 1 шт. Отопление, вентиляция: в санузле электровытяжная вентиляция. Отопление - настенный электрический конвектор с инверторным блоком управления с терморегулятором не менее - 5 шт, мощностью не более 1,0 кВт. Поддерживаемая расчетная температура воздуха не ниже +18 °С; возможность индивидуальной регулировки температуры в каждом помещении; круглогодичная эксплуатация; соответствие требованиям электрической и пожарной безопасности или с подключением к центральной магистрали теплоснабжения Водопровод и канализация: водоснабжение обеспечивается путем подключения к магистральному

	водопроводу с установкой счетчика воды при входе, или скважина с установленным вакуумным насосом для подачи воды, с подведением горячей воды с бойлера к раковине, душевой. Отдельный выход для подключения воды к стиральной машине. При отсутствии оснащения автономной скважиной. Септик для сбора канализационных отходов: установлен за пределами здания, железобетонные кольца не менее Ø 150 в количестве не менее 3 штук, общая глубина не менее 3 метров в подземном котловане с крышкой, с откидным люком или в связи с подключением к центральной канализационной системе По периметру ограждение не менее 15 х15 м. (общей длиной не менее 60 м) с калиткой. Раскол отдельно стоящий или внутри земельного участка. Размеры: Загон-накопитель ограждается металлической трубой (диаметром не менее 32 мм и толщиной стенок не менее 2 мм, размером не менее 14*18=252 кв.м. (загон), накопитель - для обработанных животных не менее 10*18=180 кв.м. Промежуточный загон, размером не менее 8*3=24 кв.м по зоотехническим нормам при содержании в загонах на одного животного положено не менее 3кв.м, объем загона-накопителя рассчитан в среднем на обработку не менее 50 голов животных. Раскол (станок которого с выходом на трап) предназначен для надежной фиксации животных, размер составляет длина не менее 10 м.; ширина не менее 0,70 м.; высота не менее 180 см. Трап для погрузки животных в транспортные средства. В качестве опорных столбов используются металлические профильные или круглые точках, трубы (не менее - 80х80 мм опорах толщ. не менее -3 мм), укладываются на глубину не менее – 50 см (в угловых ворот и расколе укладывается на глубину не менее -70 см), фиксируются бетоном, верхнее устье наглухо заваривается. Расстояние между опорами не более 3 м. (в поперечными расколе не более 2 м) высота раскола не менее - 1,8 м. Для входа животных в загон и накопитель требуются двустворчатые ворота шириной не менее - 4 м, высотой и рядностью труб, соответствующей общему загону и накопителю. На выходе из раскола требуется установка двух дверей, первая для выхода животных в накопитель, вторая для выхода на трап для погрузки животных на автотранспорт.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Требования к поставке Все расходы, связанные с оформлением документов, доставкой, передачей объекта и сопутствующими затратами, осуществляются за счет потенциального поставщика. Объект передается Заказчику в готовом к эксплуатации состоянии. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на объект составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи, а также при передачи поставщик должен предоставит: 1. Справку из уполномоченного органа об отсутствии обременений (арестов, залогов, запрещений) в отношении объекта и земельного участка; 2. Справку об отсутствии задолженности по налогу на имущество и земельному налогу

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).