Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	«Қаратал ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	«Қаратал ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87040028
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000001
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	43103448.28
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	43103448.28
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	не более 15 дней с момента заключения договора.
Жеткізу орны*:	Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Жылыбұлақ а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	"Ғимарат ҚР ҚН 3.02-08-2013 белгіленген техникалық санитарлық және басқа да міндетті талаптарына сәйкес болуы тиіс ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ҒИМАРАТТАР"
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Блокты-модульдік медициналық пунктті сатып алуға арналған _____ 1. Жалпы ережелер 1.1. Осы техникалық сипаттама келесі мекенжай бойынша орнатылатын блокты-модульдік медициналық пунктті жеткізуге, монтаждауға және пайдалануға енгізуге қойылатын талаптарды белгілейді: Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Бастөбе ауылдық округі, Жылыбұлақ ауылы. 1.2. Жеткізуші Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына, оның ішінде СТ РК 3190-2018 стандартына сәйкес толық жинақталған және пайдалануға дайын ғимаратты жеткізуге міндетті. 1.3. Жеткізілетін нысан медициналық қызмет көрсетуге жарамды толық аяқталған бұйым болуы тиіс. _____ 2. Негізгі техникалық талаптар 2.1. Ғимарат қоршаған орта температурасы -40°С-тан +50°С-қа дейінгі жағдайда пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 2.2. Ғимарат конструкциясы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: • атмосфералық әсерлерге (жауын-шашын, жел, қар) төзімділік; • қар жүктемесі – кемінде 1,0 кПа; • жел жүктемесі – кемінде 0,48 кПа; • сейсмикалық төзімділігі – 9 баллға дейін. 2.3. Ғимараттың қызмет ету мерзімі – кемінде 25 жыл. 2.4. Конструкция инженерлік коммуникацияларды қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. _____ 3. Габариттік өлшемдері 3.1. Ғимараттың жалпы ауданы – кемінде 90 м². 3.2. Жоспардағы өлшемдері – 9×12 м. 3.3. Ғимараттың биіктігі – кемінде 6000 мм. 3.4. Бөлмелердің биіктігі – кемінде 3000 мм. _____ 4. Конструктивтік шешімдер 4.1. Іргетас – темірбетонды, таспалы-монолитті. Биіктігі – 1 метр. 4.2. Көтергіш қаңқа – профильді құбырдан жасалған металл конструкция, болат маркасы С245-тен төмен емес. 4.3. Сыртқы қабырғалар – қалыңдығы кемінде 100 мм болатын үш қабатты сэндвич-панельдер. 4.4. Ішкі қабырғалар – қалыңдығы кемінде 50 мм болатын сэндвич-панельдер. 4.5. Едендер – бетон негізі және соңғы жабындысы бар көпқабатты құрылым. 4.6. Шатыр – металл, төрт еңісті, ұйымдастырылған су ағызу жүйесімен. 4.7. Терезелер – ПВХ, көп камералы шыны пакеттермен. 4.8. Есіктер: • сыртқы – металл, жылу оқшауланған; • ішкі – ПВХ немесе МДФ; • барлық бөлмелердің ішкі периметрі бойынша еден жиектемелері (плинтус) орнатылуы тиіс. _____ 5. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімділік 5.1. Еңісі 5%-дан аспайтын пандус міндетті түрде қарастырылуы тиіс. 5.2. Пандус екі жағынан тұтқалармен жабдықталуы тиіс. 5.3. Пандус үшін шатыр (қалқа) қарастырылуы тиіс. 5.4. Ғимаратта жүріп-тұруы шектеулі азаматтарға арналған санитарлық торап болуы тиіс. 5.5. Тактильді элементтер мен контрастты таңбалау қарастырылуы тиіс. _____ 6. Инженерлік жүйелер 6.1. Электрмен жабдықтау • кернеуі – 380/220 В; • автоматтармен және қорғаныш ажыратқыш құрылғыларымен (УЗО) жабдықталған тарату қалқандары; • барлық бөлмелерде розеткалар мен жарықтандыру. 6.2. Сумен жабдықтау және кәріз • орталықтандырылған жүйеге қосылу;

	• көлемі кемінде 4 м³ септикке шығарылатын кәріз жүйесі. 6.3. Жылыту • электрлік жүйе (электр қазандығы); • қуаты – кемінде 22 кВт; • жылыту радиаторлары. 6.4. Желдету • кабинеттерде табиғи желдету; • санитарлық тораптарда мәжбүрлі желдету. _____ 7. Жоспарлау шешімдері 7.1. Ғимарат құрамында кемінде 10 бөлме болуы тиіс, оның ішінде: • тіркеу бөлімі; • медицина қызметкерлерінің кабинеттері; • емшара кабинеті; • егу кабинеті; • зертхана кабинеті; • санитарлық тораптар (оның ішінде МГН үшін); • шаруашылық бөлмелер; • дәліздер мен күту аймағы. _____ 8. Жиынтықтау 8.1. Жеткізуші объектіні жиһазбен, инженерлік және медициналық жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті, оның ішінде: • үстелдер, шкафтар, орындықтар; • медициналық кушеткалар; • тоңазытқыш; • кондиционерлер; • сантехникалық жабдықтар; • электр қалқаны; • компьютерлік техника. 1. ОПУ-5 өрт сөндіргіші бар тұғыр – 3 дана. 2. 30 литрлік су жылытқышқа арналған бекітпе – 1 дана. 3. Балалар таразысы – 1 дана. 4. Кварц шамдары – 4 дана. 5. Шкаф (830×500×1820 мм) – 2 дана. 6. Құжаттарға арналған шкаф (1860×850×400 мм) – 1 дана. 7. Киімге арналған шкаф (900×450×1820 мм) – 1 дана. 8. Төсек жанындағы тумба (400×450×400 мм) – 3 дана. 9. Бір тумбалы үстел (1200×600×750 мм) – 3 дана. 10. Қолжуғышы бар тұғыр (550×300×825 мм) – 3 дана. 11. Үстел (1200×600×750 мм) – 1 дана. 12. Кушетка (2020×580×600 мм) – 2 дана. 13. Медициналық табурет (330×450–610 мм), негіз диаметрі 430 мм – 5 дана. 14. Жұмсақ отырғышы және арқалығы бар металл орындық (465×450×830 мм) – 10 дана. 15. Металл киім ілгіш (биіктігі 1700 мм) – 5 дана. 16. Үш сөрелі алюминий медициналық жылжымалы үстелше (830×600×400 мм) – 2 дана. 17. Журнал үстелі (600×800×550 мм) – 1 дана. 18. Электр қалқаны (кемінде 600×500×250 мм), электр есептегішімен және қажетті жабдықтарымен – 1 дана. 19. Дәрі-дәрмек сақтауға арналған металл шкаф (650×300×1650 мм), металл қалыңдығы кемінде 3 мм – 1 дана. 20. Кондиционер (сплит-жүйе), салқындату қуаты 9000 BTU/сағ – 2 дана. 21. Айна (500×650 мм) – 4 дана. 22. Унитаз – 2 дана (оның ішінде 1-еуі мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған). 23. Қолжуғыш – 4 дана. 24. Шатырлы және орындықты беседка (2×2 м) – 1 дана. 25. Сыртқы жарық шамы, 50 Вт, биіктігі 5 м – 4 дана. 26. Ағаштан жасалған сыртқы дәретхана – 1 дана. 27. Металл контейнер (0,4 м³) – 1 дана. 28. Арқалығы жоқ сыртқы орындық (1,5 м) – 3 дана. 29. Металл қоқыс жәшігі – 3 дана. 30. Тас төсем (қалыңдығы 5 см) – 100 м². 31. Катальпа ағашы – 10 дана. 32. Қарағаш ағашы – 10 дана. 33. Тактильді плитка – 25 м, сары түсті. Автотұрақ белгісі. 34. Қоқыс контейнерлеріне арналған алаң – 4 м². 35. ТП 40 кВА – 1 дана. 36. Қуаты кемінде 22 кВт электр қазандығы – 1 дана. 37. Секциялық биметалл радиаторлар – кемінде 10 дана (әр радиаторда кемінде 7 секциядан). 38. Циркуляциялық сорғы – 1 дана, қуаты кемінде 145 Вт, диаметрі кемінде 25 мм. 39. Сорғыш желдеткіш – 2 дана, қуаты кемінде 14 Вт. 40. Соқыр жолақ (отмостка) –

	3,6 м³. 41. Компьютер жиынтығы – 2 дана. 42. 3-і 1-де принтер – 2 дана. 43. Тоңазытқыш (кемінде 300 л) – 1 дана. 44. Бейнебақылау камералары: 4 сыртқы, 2 ішкі. 45. Барлық аумақты қоршайтын металл қоршау. _____ 9. Аумақты абаттандыру 9.1. Жеткізу құрамына мыналар кіреді: • аумақты қоршау; • сыртқы жарықтандыру; • жабын (асфальт немесе тас төсем); • көгалдандыру; • шағын сәулет нысандары. _____
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	10. Жеткізушінің міндеттері Жеткізуші: • жеткізуді (құрылысты), монтажды және пайдалануға беруді орындауға; • техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсынуға, оның ішінде пайдалануға беру актісін, жер учаскесіне арналған актіні және объектінің техникалық паспортын; • жеке меншік құқығындағы көлемі кемінде 8 сотық жер учаскесін қамтамасыз етуге; • барлық мүлік пен жабдықтардың құны жеке көрсетілген бөлек акт ұсынуға міндетті. _____ 11. Мерзімдер және кепілдік 11.1. Жеткізу мерзімі – шарт жасалған күннен бастап 15 күннен аспайды. 11.2. Кепілдік мерзімі – кемінде 24 ай. _____ 12. Жеткізу орны Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Бастөбе ауылдық округі, Жылыбұлақ ауылы.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района»
Наименование организатора	Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Каратальского района»
Номер лота	87040028
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000001
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Комплект
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	43103448.28
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	43103448.28
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	келісім шарт отырғаннан кейін 15 күн
Место поставки*:	область Жетісу, Каратальский район, с.Жылыбулак
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Здание должно соответсвовать установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям СН РК 3.02-08-2013 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ"
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закуп блочно-модульного медицинского пункта _____ 1. Общие положения 1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию блочно-модульного медицинского пункта для: с. Жылыбулак с.о. Бастобе 1.2. Поставщик обязан поставить полностью укомплектованное, готовое к эксплуатации здание, соответствующее требованиям действующих нормативов Республики Казахстан, в том числе СТ РК 3190-2018. 1.3. Поставляемый объект должен являться завершённым изделием, пригодным для оказания медицинских услуг. _____ 2. Основные технические требования 2.1. Здание должно обеспечивать эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C. 2.2. Конструкция здания должна обеспечивать: • устойчивость к атмосферным воздействиям (осадки, ветер, снег); • снеговую нагрузку — не менее 1,0 кПа; • ветровую нагрузку — не менее 0,48 кПа; • сейсмостойкость — до 9 баллов. 2.3. Срок службы здания — не менее 25 лет. 2.4. Конструкция должна обеспечивать возможность подключения инженерных коммуникаций. _____ 3. Габаритные размеры 3.1. Общая площадь здания — не менее 90 м². 3.2. Размеры в плане — 9×12 м. 3.3. Высота здания — не менее 6000 мм. 3.4. Высота помещений — не менее 3000 мм. _____ 4. Конструктивные решения 4.1. Фундамент — железобетонный, ленточно-монолитный. Высота 1 метр. 4.2. Несущий каркас — металлический, из профильной трубы, сталь не ниже С245. 4.3. Наружные стены — трёхслойные сэндвич-панели толщиной не менее 100 мм. 4.4. Внутренние стены — сэндвич-панели толщиной не менее 50 мм. 4.5. Полы — многослойные, с бетонным основанием и финишным покрытием. 4.6. Кровля — металлическая, четырёхскатная, с организованным водоотводом. 4.7. Окна перекрытия — ПВХ, многокамерные стеклопакеты. 4.8. Двери: • наружные — металлические, утеплённые • внутренние — ПВХ/МДФ. • Внутри всего помещения установить плинтуса вдоль комнат _____ 5. Доступность для маломобильных групп населения 5.1. Обязательно наличие пандуса с уклоном не более 5%. 5.2. Пандус должен быть оборудован поручнями с двух сторон. 5.3. Для пандуса предосмотреть навес 5.4. В здании должен быть предусмотрен санузел для маломобильных граждан. 5.5. Должны быть предусмотрены тактильные элементы и контрастная маркировка. _____ 6. Инженерные системы 6.1. Электроснабжение • напряжение — 380/220 В; • наличие распределительных щитов с автоматами и УЗО; • розетки и освещение во всех помещениях. 6.2. Водоснабжение и канализация • подключение к централизованной системе; • канализация с выводом в септик объёмом не менее 4 м³. 6.3. Отопление • Электрическая система (электрический котёл); • мощность — не менее 22 кВт; • радиаторы отопления. 6.4. Вентиляция • естественная — в кабинетах; • принудительная — в санитарных узлах.

	_____ 7. Планировочные решения 7.1. Здание должно включать не менее 10 помещений, в том числе: • регистратура; • кабинеты медицинского персонала; • процедурный кабинет; • прививочный кабинет; • лабораторный кабинет; • санитарные узлы (включая для МГН); • хозяйственные помещения; • коридоры и зона ожидания. _____ 8. Комплектация 8.1. Поставщик обязан обеспечить оснащение объекта мебелью, инженерным и медицинским оборудованием, включая, но не ограничиваясь: • столы, шкафы, стулья; • медицинские кушетки; • холодильник; • кондиционеры; • сантехническое оборудование; • электрощит; • компьютерная техника. 1. Подставка с огнетушителем ОПУ-5, 3 шт. 2. Крепление с водонагревателем 30 л, 1 шт. 3. Детские весы 1 шт. 4. Кварцевые лампы 4 шт 5. Шкаф (размер:830х500х1820 мм), 2 шт. 6. Шкаф для документов (размер:1860х850х400 мм), 1 шт. 7. Шкаф для одежды (размер:900х450х1820 мм), 1 шт. 8. Тумбочка прикроватная (размер:400х450х400 мм), 3 шт. 9. Стол одно тумбовый (размер:1200х600х750 мм), 3 шт. 9. Подставка с раковиной (размер:550х300х825 мм), 3 шт. 10. Стол (размер:1200х600х750 мм), 1 шт. 11 .Кушетка 2020х580х600 мм, 2 шт. 12.Табурет медицинский, габариты (сиденье х высота) 330х450-610 мм. Диаметр основания (разлет опор) 430 мм, 5 шт. 13.Стул металлический с мягким основанием и спинкой размер: 465х450х830 мм, 10 шт. 14.Вешалка кактус металлическая высота 1700 мм, 5 шт. 15.Столик прикатной медицинский сделан из алюминия, имеет 3 полки размер:830х600х400 мм, 2 шт. 16. Стол журнальный размер 600х800х550 мм, 1 шт. 17. Электрощит минимальный размер 600х500х250 мм, в комплекте с электро-счётчиком и всем необходимым оборудованием 1 шт. 18. Шкаф для хранения медикаментов (размер:650х300х1650 мм) Металлический мининимум 3мм толщина 1 шт. 19. Кондиционер (сплит-система). Мощность охлаждения, 9000 БТЕ/ч, 2 шт. 20.Зеркало размер:500х650 мм, 4 шт. 21.Унитаз 2 шт. (из них 1 для людей с ограниченными возможстями) 22.Раковины 4 шт. 23.Беседка с крышей и скамьей 2х2 м, 1 шт. 24.Светильник уличный 50 Ватт, Высота 5 м. 4 шт. 25.Надворный туалет деревянный 1 шт. 26.Контейнер металлический (0,4 м3) 1 шт. 27.Скамейка уличная без спинки 1,5 м, 3 шт. 28.Урна металлическая 3 шт. 29.Брусчатка (толщина 5 см) 100 м2. 30. Катальпа 10 шт. 31. Карагач 10 шт. 32. Тактильная плитка 25 м. Цвет желтый. Знак парковки. 33. Площадка для мусорных контейнеров площадь 4 м2. 34. ТП 40 кВа 1 шт. 34. Электрический котел мощностью не менее 22 кВт 1 шт. 36. Секционные биметаллические радиаторы в количестве не менее 10 шт. (минимально по 7 секций на радиатор) 37. Циркуляционный насос 1 шт. Мощностью не менее 145 Вт. Диаметром не менее 25 мм. 38. Вентилятор вытяжной 2 шт. Мощностью не менее 14 Вт. 39. Отмостка 3,6 м3. 40. Компьютер в комплекте 2 шт. 41.Принтер 3 в 1 - 2 шт. 42. Холодильник минимум 300 л, 1 шт. 43. Камера видеонаблюдения. 4 наружних 2 внутренние 44. Ограждение металлическое вокруг всех территорий

	_____ 9. Благоустройство территории 9.1. В состав поставки входят: • ограждение территории; • наружное освещение; • покрытие (асфальт, брусчатка); • озеленение; • малые архитектурные формы. _____
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	10. Обязанности поставщика Поставщик обязан: • выполнить поставку (строительство), монтаж и ввод в эксплуатацию; • предоставить полный комплект технической документации, в том числе акт ввода в эксплуатацию, акт на земельный участок и техниччеcкий паспорт объекта. Земельный участок на право частной собсвтенности а так же не менее 8 соток. А так же раздельный акт с указанной суммой на весь инвентарь. _____ 11. Сроки и гарантия 11.1. Срок поставки — не более 15 дней с момента заключения договора. 11.2. Гарантийный срок — не менее 24 месяцев. _____ 12. Место поставки Область Жетiсу, Каратальский район с. Жылыбулак с.о. Бастобе

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).