

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2023-06-29 № 9 қосымша келісім**

Алматы қ.

№1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Надиров Рашид Казимович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің "Жану проблемалары институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Темиртасов Асыл Бейбитович тұлғасындағы "Строительная компания АТТМ групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-06-29 № 9 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 219 398 474,74 теңгені құрайды (ҚҚС-пен). Жыл бойынша 2023 жылы 65 819 542,42 теңге игерілсе, 2024 жылға қалған сома 153 578 932,32 теңгені құрайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 4077 хатына, сондай-ақ «Қалалық Алматы қаласы Жоспарлау-бақылау басқармасы», құрылыс-монтаждау жұмыстарын аяқтау мерзімі 2024 жылдың 27 мамырына дейін ұзартылды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Ғылым және
жоғары білім министрлігі Ғылым
комитетінің "Жану проблемалары
институты" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны
г.Алматы, Богенбай Батыра, 172
БСН 030140001869
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ828562203118277195
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77272935405
Бас директор Надиров Рашид Казимович

Өнім беруші:

"Строительная компания АТТМ групп"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Сатпаева, 88
БСН/ЖСН 150940006922
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5396502F0014137613
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87010454555
Директор Темиртасов Асыл Бейбитович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10130020-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
61709575-КРБС1	Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің "Жану проблемалары институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік жүйелер мен байланыстардан басқа)	ҚР МНВО КС «Жану проблемалары институты» ШЖҚ республикалық мемлекеттік кәсіпорнының әкімшілік-шаруашылық ғимараттарын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	219 398 474.74	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарламаны алған күннен бастап 8 ай ішінде жұмыстарды кезең-кезеңімен орындау	2024 жылғы 27 мамырға дейін	Алматы қ., Жетісу ауданы Төретай көшесі, 20 (1)	30	65 819 542.42
2024 қаржылық жыл												



61709575-КРБС1	Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің "Жану проблемалары институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік жүйелер мен байланыстардан басқа)	ҚР МНВО КС «Жану проблемалары институты» ШЖҚ республикалық мемлекеттік кәсіпорнының әкімшілік-шаруашылық ғимараттарын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	219 398 474.74	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарламаны алған күннен бастап 8 ай ішінде жұмыстарды кезең-кезеңімен орындау	2024 жылғы 27 мамырға дейін	Алматы қ., Жетісу ауданы Төретай көшесі, 20 (1)	30	153 578 932.32
----------------	---	---	--	--	-------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----	----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ**

№ 9 от 2023-06-29

г.Алматы

№1

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт проблем горения" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Надиров Рашид Казимович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания АТТМ групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Темиртасов Асыл Бейбитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 9 от 2023-06-29 (далее - Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора 219 398 474.74 тенге (в том числе НДС). По годам, в 2023 году освоено - 65 819 542.42 тенге, оставшаяся сумма на 2024 год - 153 578 932.32 тенге. В соответствии с письмом Министерства финансов РК №4077 от 27.12.2022г., а также Уведомлением о начале производства строительно-монтажных работ KZ88REA0000353626 от 26.09.2023 года коммунального государственного учреждения "Управление градостроительного контроля г. Алматы", срок завершения строительно-монтажных работ продлевается до 27 мая 2024 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Институт проблем горения"
Комитета науки Министерства науки и
высшего образования Республики
Казахстан
г.Алматы, Богенбай Батыра, 172
БИН 030140001869
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ828562203118277195
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77272935405
Генеральный директор Надиров Рашид
Казимович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания АТТМ групп"
г.Алматы, Сатпаева, 88
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150940006922
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5396502F0014137613
АО "ForteBank"
Тел.: 87010454555
Директор Темиртасов Асыл Бейбитович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10130020-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
61709575-КРБС1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт проблем горения" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт административно-хозяйственных корпусов РГП на ПХВ "Институт проблем горения" КН МНВО РК	Работа	1	219 398 474.74	Поэтапное выполнение работы в течении 8-х месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	27 мая 2024г.	г.Алматы, Жетысуский район улица Торетай, дом 20 (1)	30	65 819 542.42
Финансовый год 2024												
61709575-КРБС1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт проблем горения" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт административно-хозяйственных корпусов РГП на ПХВ "Институт проблем горения" КН МНВО РК	Работа	1	219 398 474.74	Поэтапное выполнение работы в течении 8-х месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	27 мая 2024г.	г.Алматы, Жетысуский район улица Торетай, дом 20 (1)	30	153 578 932.32